
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINF				OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE IRANDUBA - AM				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – ATUALIZADO					
				END.: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Iranduba - AM				MEDIÇÕES					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO	1ª MEDIÇÃO									
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	496.528,20	11,96%	22.926,84	25.250,00	23.400,00	64.800,00	75.400,00	69.500,00	72.560,00	65.420,00	45.620,00	31.651,36
				4,62%	5,09%	4,71%	13,05%	15,19%	14,00%	14,61%	13,18%	9,19%	6,37%
2	SERVIÇOS INICIAIS	123.767,55	2,98%	77.897,15	45.870,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				62,94%	37,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	COMUNICAÇÃO VISUAL	17.722,07	0,43%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.722,07
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	INFRAESTRUTURA	200.632,39	4,83%	25.091,27	145.320,00	30.221,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				12,51%	72,43%	15,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	SUPERESTRUTURA	336.885,75	8,11%	11.343,28	37.591,20	165.300,00	122.651,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				3,37%	11,16%	49,07%	36,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	PAREDES REVESTIMENTOS E PAINÉIS	785.130,78	18,91%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	269.855,35	359.807,13	155.468,30	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,37%	45,83%	19,80%	0,00%	0,00%	0,00%
7	ESQUADRIAS	127.664,39	3,07%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74.843,70	52.820,69	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,63%	41,37%	0,00%	0,00%
8	COBERTURA	294.719,92	7,10%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	172.547,35	122.172,57	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,55%	41,45%	0,00%	0,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	27.773,81	0,67%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.841,45	11.932,36	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,04%	42,96%	0,00%	0,00%
10	APARELHOS E METAIS	57.904,80	1,39%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27.359,06	30.545,74	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,25%	52,75%	0,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	64.209,76	1,55%	0,00	0,00%	14.967,92	29.935,83	19.306,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	23,31%	46,62%	30,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	49.709,11	1,20%	0,00	0,00%	5.679,54	17.038,61	17.038,61	26.990,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	11,43%	34,28%	34,28%	54,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	48.739,83	1,17%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28.238,87	20.500,96	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,94%	42,06%	0,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	322.116,69	7,76%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	92.749,43	92.749,43	92.749,43	0,00%	0,00%	43.868,40
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,79%	28,79%	28,79%	0,00%	0,00%	13,62%
15	INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS E LÓGICA	52.284,43	1,26%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.148,00	18.148,00	15.988,43
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,71%	34,71%	30,58%
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	67.283,69	1,62%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31.517,00	23.637,75	12.128,94
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,84%	35,13%	18,03%
17	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO	283.734,61	6,83%	38.103,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	166.061,55	79.569,26	0,00%
				13,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,53%	28,04%	0,00%
18	PINTURA	155.561,25	3,75%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51.558,86	68.745,14	35.257,25
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,14%	44,19%	22,66%
19	MURO EXTERNO E SEGURANÇA	110.804,24	2,67%	25.195,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62.463,97	23.144,32
				22,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,37%	20,89%
20	FORRO	96.177,06	2,32%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55.882,08	40.294,98
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,10%	41,90%
21	ARES CONDICIONADOS	178.777,79	4,30%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	106.298,64	72.479,15
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,46%	40,54%
22	PAISAGISMO	30.866,93	0,74%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30.866,93
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23	GRADIL E MURETA DO GRADIL	154.971,53	3,73%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52.128,09	52.128,09	50.715,35	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,64%	33,64%	32,73%	0,00%
24	CASA DE BOMBAS	5.842,99	0,14%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.842,99	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
25	FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO	16.139,58	0,39%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16.139,58	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.852,79	0,53%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10.125,49	7.594,12	4.133,18	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,33%	34,75%	18,91%	0,00%	0,00%
26	LIMPEZA DA OBRA	25.162,90	0,61%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.445,40	2.890,79	5.781,58	5.781,58	3.481,97	5.781,58
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,74%	11,49%	22,98%	22,98%	13,84%	22,98%
TOTAL (R\$)		4.152.964,84	100,00%	200.558,29	254.031,60	233.889,04	223.066,64	475.794,80	562.063,80	649.514,02	637.271,81	587.591,43	329.183,41
BDI (28,35%) (R\$)		1.177.365,53		56.858,28	72.017,96	66.307,54	63.239,39	134.887,83	159.345,09	184.137,22	180.666,56	166.582,17	93.323,50
TOTAL COM BDI (R\$)		5.330.330,37		257.416,57	326.049,56	300.196,58	286.306,03	610.682,63	721.408,89	833.651,24	817.938,37	754.173,60	422.506,91
TOTAL ACUMULADO				257.416,57	583.466,12	883.662,71	1.169.968,74	1.780.651,36	2.502.060,25	3.335.711,50	4.153.649,87	4.907.823,47	5.330.330,37
PERCENTUAL (%)				4,83%	6,12%	5,63%	5,37%	11,46%	13,53%	15,64%	15,34%	14,15%	7,93%
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				4,83%	10,95%	16,58%	21,95%	33,41%	46,94%	62,58%	77,92%	92,07%	100,00%