

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO	MEDICÕES									
				1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO	
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	496.528,20	11,96%	22.926,84	24.412,41	23.400,00	64.800,00	75.400,00	69.500,00	72.560,00	65.420,00	45.620,00	32.488,95
2	SERVIÇOS INICIAIS	123.767,55	2,98%	77.897,15	29.110,88	16759,52							
3	COMUNICAÇÃO VISUAL	17.722,07	0,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722,07
4	INFRAESTRUTURA	200.632,39	4,83%	25.091,27	175.541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPERESTRUTURA	336.885,75	8,11%	11.343,28	4.182,00	165.300,00	156.060,47						
6	PAREDES REVESTIMENTOS E PAINÉIS	785.130,78	18,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	269.855,35	359.807,13	155.468,30			
7	ESQUADRIAS	127.664,39	3,07%	0,00	0,00	0,00	0,00			74.843,70	52.820,69		
8	COBERTURA	294.719,92	7,10%	0,00	0,00	0,00	0,00			172.547,35	122.172,57		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	27.773,81	0,67%	0,00	0,00	0,00	0,00			15.841,45	11.932,36		
10	APARELHOS E METAIS	57.904,80	1,39%	0,00	0,00	0,00	0,00				27.359,06	30.545,74	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	64.209,76	1,55%	0,00	0,00	14.967,92	29.935,83	19.306,01					
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	49.709,11	1,20%	0,00	0,00	0,00	5.679,54	17.038,61	26.990,96				
13	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	48.739,83	1,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28.238,87	20.500,96	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	322.116,69	7,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	92.749,43	92.749,43	92.749,43			43.868,40
15	INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS E LÓGICA	52.284,43	1,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,00	18.148,00	15.988,43
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	67.283,69	1,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.517,00	23.637,75	12.128,94
17	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO	283.734,61	6,83%	38.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.061,55	79.569,26	0,00
18	PINTURA	155.561,25	3,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.558,86	68.745,14	35.257,25
19	MURO EXTERNO E SEGURANÇA	110.804,24	2,67%	25.195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%	62.463,97	23.144,32
20	FORRO	96.177,06	2,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.882,08	40.294,98
21	ARES CONDICIONADOS	178.777,79	4,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.298,64	72.479,15
22	PAISAGISMO	30.866,93	0,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.866,93
23	GRADIL E MURETA DO GRADIL	154.971,53	3,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.128,09	52.128,09	50.715,35	0,00
24	CASA DE BOMBAS	5.842,99	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,99	0,00
25	FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO	16.139,58	0,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.139,58	0,00
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.852,79	0,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,49	7.594,12	4.133,18		
26	LIMPEZA DA OBRA	25.162,90	0,61%	0,00	1.129,29	0,00	0,00	1.445,40	2.890,79	5.781,58	5.781,58	3.481,97	4.652,29
	TOTAL (R\$)	4.152.964,84	100,00%	200.558,29	234.375,70	220.427,44	256.475,84	475.794,80	562.063,80	649.514,02	637.271,81	587.591,43	328.891,71
	BDI (28,35%) (R\$)	1.177.365,53		56.858,28	66.445,51	62.491,18	72.710,90	134.887,83	159.345,09	184.137,22	180.666,56	166.582,17	93.240,80
	TOTAL COM BDI (R\$)	5.330.330,37		257.416,57	300.821,21	282.918,62	329.186,74	610.682,63	721.408,89	833.651,24	817.938,37	754.173,60	422.132,51
	TOTAL ACUMULADO			257.416,57	558.237,78	841.156,40	1.170.343,14	1.781.025,76	2.502.434,65	3.336.085,89	4.154.024,26	4.908.197,86	5.330.330,37
	PERCENTUAL (%)			4,83%	5,64%	5,31%	6,18%	11,46%	13,53%	15,64%	15,34%	14,15%	7,92%
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			4,83%	10,47%	15,78%	21,96%	33,41%	46,95%	62,59%	77,93%	92,08%	100,00%