
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINF				OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE IRANDUBA - AM END.: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Iranduba - AM										CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – ATUALIZADO									
				MEDIÇÕES																			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO										
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS										
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	496.528,20	11,96%	22.926,84 4,62%	24.412,41 4,92%	19.529,91 3,93%	34.177,38 6,88%	19.529,91 3,93%	46.758,23 9,42%	65.248,00 13,14%	85.796,20 17,28%	95.685,40 19,27%	82.463,92 16,61%										
2	SERVIÇOS INICIAIS	123.767,55	2,98%	77.897,15 62,94%	29.110,88 23,52%	2.094,94 1,69%	2.094,94 1,69%	2.094,94 1,69%	2.094,94 1,69%	2.094,94 1,69%	2.094,94 1,69%	2.094,94 1,69%	2.094,94 1,69%										
3	COMUNICAÇÃO VISUAL	17.722,07	0,43%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.722,07 100,00%										
4	INFRAESTRUTURA	200.632,39	4,83%	25.091,27 12,51%	175.541,12 87,49%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%										
5	SUPERESTRUTURA	336.885,75	8,11%	11.343,28 3,37%	4.182,00 1,24%	166.569,58 49,44%	154.790,89 45,95%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%										
6	PAREDES REVESTIMENTOS E PAINÉIS	785.130,78	18,91%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	124.404,40 15,85%	141.758,06 18,06%	198.625,00 25,30%	256.045,43 32,61%	64.297,89 8,19%	0,00 0,00%	0,00 0,00%										
7	ESQUADRIAS	127.664,39	3,07%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74.843,70 58,63%	52.820,69 41,37%	0,00 0,00%	0,00 0,00%										
8	COBERTURA	294.719,92	7,10%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.232,11 0,42%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	171.315,24 58,13%	122.172,57 41,45%	0,00 0,00%	0,00 0,00%										
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	27.773,81	0,67%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.841,45 57,04%	11.932,36 42,96%	0,00 0,00%	0,00 0,00%										
10	APARELHOS E METAIS	57.904,80	1,39%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.359,06 47,25%	30.545,74 52,75%	0,00 0,00%										
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	64.209,76	1,55%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.463,36 2,28%	35.753,76 55,68%	26.992,64 42,04%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%										
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	49.709,11	1,20%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.166,25 22,46%	6.361,28 12,80%	21.504,25 43,28%	10.677,33 21,48%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%										
13	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	48.739,83	1,17%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.161,47 6,49%	1.190,94 2,44%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.886,46 49,01%	20.500,96 42,06%	0,00 0,00%										
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	322.116,69	7,76%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	92.749,43 28,79%	92.749,43 28,79%	92.749,43 28,79%	0,00 0,00%	43.868,40 13,62%										
15	INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS E LÓGICA	52.284,43	1,26%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.148,00 34,71%	18.148,00 34,71%	15.988,43 30,58%										
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	67.283,69	1,62%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.517,00 46,84%	23.637,75 35,13%	12.128,94 18,03%										
17	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO	283.734,61	6,83%	38.103,80 13,43%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	166.061,55 58,53%	79.569,26 28,04%	0,00 0,00%										
18	PINTURA	155.561,25	3,75%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.558,86 33,14%	68.745,14 44,19%	35.257,25 22,66%										
19	MURO EXTERNO E SEGURANÇA	110.804,24	2,67%	25.195,95 22,74%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.463,97 56,37%	23.144,32 20,89%										
20	FORRO	96.177,06	2,32%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.882,08 58,10%	40.294,98 41,90%										
21	ARES CONDICIONADOS	178.777,79	4,30%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.298,64 59,46%	72.479,15 40,54%										
22	PAISAGISMO	30.866,93	0,74%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.866,93 100,00%										
23	GRADIL E MURETA DO GRADIL	154.971,53	3,73%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.128,09 33,64%	52.128,09 33,64%	50.715,35 32,73%	0,00 0,00%										
24	CASA DE BOMBAS	5.842,99	0,14%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.842,99 100,00%	0,00 0,00%										
25	FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO	16.139,58	0,39%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.139,58 100,00%	0,00 0,00%										
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.852,79	0,53%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.054,55 23,13%	2.568,36 11,75%	5.070,94 23,21%	7.594,12 34,75%	1.564,82 7,16%	0,00 0,00%	0,00 0,00%										
26	LIMPEZA DA OBRA	25.162,90	0,61%	0,00 0,00%	1.496,90 5,95%	1.129,29 4,49%	2.014,45 8,01%	2.267,40 9,01%	4.959,58 19,71%	4.752,00 18,88%	3.675,00 14,60%	2.578,00 10,25%	2.290,28 9,10%										
TOTAL (R\$)		4.152.964,84	100,00%	200.558,29	234.743,31	189.323,72	338.096,44	177.234,25	407.516,13	780.282,37	807.762,92	638.847,80	378.599,61										
BDI (28,35%) (R\$)		1.177.365,53		56.858,28	66.549,73	53.673,27	95.850,34	50.245,91	115.530,82	221.210,05	229.000,79	181.113,35	107.332,99										
TOTAL COM BDI (R\$)		5.330.330,37		257.416,57	301.293,04	242.996,99	433.946,78	227.480,16	523.046,95	1.001.492,42	1.036.763,71	819.961,15	485.932,60										
TOTAL ACUMULADO				257.416,57	558.709,60	801.706,60	1.235.653,38	1.463.133,54	1.986.180,49	2.987.672,91	4.024.436,62	4.844.397,77	5.330.330,37										
PERCENTUAL (%)				4,83%	5,65%	4,56%	8,14%	4,27%	9,81%	18,79%	19,45%	15,38%	9,12%										
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				4,83%	10,48%	15,04%	23,18%	27,45%	37,26%	56,05%	75,50%	90,88%	100,00%										