
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINF				OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE IRANDUBA - AM									
				END.: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Iranduba - AM									
				MEDIÇÕES									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO	1ª MEDIÇÃO 30 DIAS	2ª MEDIÇÃO 60 DIAS	3ª MEDIÇÃO 90 DIAS	4ª MEDIÇÃO 120 DIAS	5ª MEDIÇÃO 150 DIAS	6ª MEDIÇÃO 180 DIAS	7ª MEDIÇÃO 210 DIAS	8ª MEDIÇÃO 240 DIAS	9ª MEDIÇÃO 270 DIAS	10ª MEDIÇÃO 300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	496.528,20	11,96%	22.926,84 4,62%	24.412,41 4,92%	19.529,91 3,93%	34.177,38 6,88%	19.529,91 3,93%	43.942,36 8,85%	29.294,90 5,90%	55.796,21 11,24%	123.158,78 24,80%	123.759,50 24,92%
2	SERVIÇOS INICIAIS	123.767,55	2,98%	77.897,15 62,94%	29.110,88 23,52%	2.094,94 1,69%	2.094,94 1,69%	2.094,94 1,69%	2.094,94 1,69%	2.094,94 1,69%	2094,94 1,69%	2094,94 1,69%	2094,94 1,69%
3	COMUNICAÇÃO VISUAL	17.722,07	0,43%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.722,07 100,00%
4	INFRAESTRUTURA	200.632,39	4,83%	25.091,27 12,51%	175.541,12 87,49%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
5	SUPERESTRUTURA	336.885,75	8,11%	11.343,28 3,37%	4.182,00 1,24%	166.569,58 49,44%	154.790,89 45,95%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6	PAREDES REVESTIMENTOS E PAINÉIS	785.130,78	18,91%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	124.404,40 15,85%	141.758,06 18,06%	117.218,51 14,93%	44.790,25 5,70%	118.304,56 15,07%	125.760,40 16,02%	112.894,40 14,38%
7	ESQUADRIAS	127.664,39	3,07%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.820,69 41,37%	74.843,70 58,63%	0,00 0,00%
8	COBERTURA	294.719,92	7,10%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.232,11 0,42%	0,00 0,00%	85.947,56 29,16%	113.364,82 38,47%	94.175,43 31,95%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	27.773,81	0,67%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.676,58 6,04%	26.097,23 93,96%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
10	APARELHOS E METAIS	57.904,80	1,39%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.359,06 47,25%	30.545,74 52,75%	0,00 0,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	64.209,76	1,55%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.463,36 2,28%	14.620,58 22,77%	10.648,82 16,58%	31133,18 48,49%	6343,82 9,88%	0,00 0,00%
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	49.709,11	1,20%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.166,25 22,46%	6.361,28 12,80%	11.822,33 23,78%	0,00 0,00%	10456,25 21,03%	9903,00 19,92%	0,00 0,00%
13	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	48.739,83	1,17%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.161,47 6,49%	1.190,94 2,44%	34.144,35 70,05%	0,00 0,00%	10.243,07 21,02%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	322.116,69	7,76%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.326,20 16,87%	16.645,78 5,17%	82.749,43 25,69%	78.423,23 24,35%	89.972,05 27,93%
15	INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS E LÓGICA	52.284,43	1,26%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.148,00 34,71%	18.148,00 34,71%	15.988,43 30,58%
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	67.283,69	1,62%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.517,00 46,84%	23.637,75 35,13%	12.128,94 18,03%
17	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO	283.734,61	6,83%	38.103,80 13,43%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.661,00 2,35%	166.061,55 58,53%	72.908,26 25,70%	0,00 0,00%
18	PINTURA	155.561,25	3,75%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.558,86 33,14%	68.745,14 44,19%	35.257,25 22,66%
19	MURO EXTERNO E SEGURANÇA	110.804,24	2,67%	25.195,95 22,74%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.463,97 56,37%	23.144,32 20,89%
20	FORRO	96.177,06	2,32%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.882,08 58,10%	40.294,98 41,90%
21	ARES CONDICIONADOS	178.777,79	4,30%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.298,64 59,48%	72.479,15 40,54%
22	PAISAGISMO	30.866,93	0,74%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.866,93 100,00%
23	GRADIL E MURETA DO GRADIL	154.971,53	3,73%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.128,09 33,64%	50.715,35 32,73%	52.128,09 33,64%
24	CASA DE BOMBAS	5.842,99	0,14%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.842,99 100,00%	0,00 0,00%
25	FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO	16.139,58	0,39%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.328,77 57,80%	6.810,81 42,20%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.852,79	0,53%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.054,55 23,13%	2.568,36 11,75%	7,82 0,04%	0,00 0,00%	6.627,94 30,33%	7594,12 34,75%	0,00 0,00%
26	LIMPEZA DA OBRA	25.162,90	0,61%	0,00 0,00%	1.496,90 5,95%	1.129,29 4,49%	2.014,45 8,01%	2.267,40 9,01%	1.838,05 7,30%	770,50 3,06%	3.675,00 14,60%	6.569,50 26,07%	5.411,81 21,51%
TOTAL (R\$)		4.152.964,84	100,00%	200.558,29	234.743,31	189.323,72	338.096,44	177.234,25	376.968,05	257.179,05	814.849,26	929.869,41	634.143,06
BDI (28,35%) (R\$)		1.177.365,53		56.858,28	66.549,73	53.673,27	95.850,34	50.245,91	106.870,44	72.910,26	231.009,77	263.617,98	179.779,56
TOTAL COM BDI (R\$)		5.330.330,37		257.416,57	301.293,04	242.996,99	433.946,78	227.480,16	483.838,49	330.089,31	1.045.859,03	1.193.487,39	813.922,62
TOTAL ACUMULADO				257.416,57	558.709,60	801.706,60	1.235.653,38	1.463.133,54	1.946.972,03	2.277.061,34	3.322.920,37	4.516.407,75	5.330.330,37
PERCENTUAL (%)				4,83%	5,65%	4,56%	8,14%	4,27%	9,08%	6,19%	19,62%	22,39%	15,27%
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				4,83%	10,48%	15,04%	23,18%	27,45%	36,53%	42,72%	62,34%	84,73%	100,00%