



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

CRONOGRAMA

| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR OBRA DO NOVO FÓRUM DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA - AM | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| LOCAL: BARREIRINHA - AM | | | | | | | | | | | |
| Cronograma Físico e Financeiro | | | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 430.700,14 | 21.535,00 | 32.302,51 | 32.302,51 | 53.837,51 | 54.698,92 | 66.758,53 | 66.758,53 | 53.837,51 | 48.669,12 |
| | | 100,00% | 5,00% | 7,50% | 7,50% | 12,50% | 12,70% | 15,50% | 15,50% | 12,50% | 11,30% |
| 2 | TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA URUCURITUBA - Medição conforme evolução da obra | 174.191,40 | 8.709,57 | 13.064,35 | 13.064,35 | 21.773,92 | 22.122,30 | 26.999,68 | 26.999,68 | 21.773,92 | 19.683,63 |
| | | 100,00% | 5,00% | 7,50% | 7,50% | 12,50% | 12,70% | 15,50% | 15,50% | 12,50% | 11,30% |
| 3 | SERVIÇOS INICIAIS | 57.105,05 | 34.263,03 | 22.842,02 | | | | | | | |
| | | 100,00% | 60,00% | 40,00% | | | | | | | |
| 4 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 37.544,22 | 5.631,63 | 9.386,06 | 9.386,06 | 13.140,47 | | | | | |
| | | 100,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 35,00% | | | | | |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | 44.537,44 | 2.226,87 | 8.907,48 | 13.361,24 | 13.361,24 | 6.680,61 | | | | |
| | | 100,00% | 5,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 15,00% | | | | |
| 6 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 618.743,38 | | 30.937,16 | 92.811,51 | 154.685,85 | 154.685,85 | 154.685,85 | 30.937,16 | | |
| | | 100,00% | | 5,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 5,00% | | |
| 7 | COBERTURA E PLATIBANDA | 220.422,80 | | | | | 11.021,14 | 22.042,28 | 66.126,84 | 110.211,40 | 11.021,14 |
| | | 100,00% | | | | | 5,00% | 10,00% | 30,00% | 50,00% | 5,00% |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 128.642,77 | | | | | | 19.296,42 | 32.160,70 | 51.457,10 | 25.728,55 |
| | | 100,00% | | | | | | 15,00% | 25,00% | 40,00% | 20,00% |
| 9 | PAREDES E PAINÉIS | 264.876,57 | | | | 26.487,65 | 26.487,65 | 105.950,64 | 79.462,98 | 26.487,65 | |
| | | 100,00% | | | | 10,00% | 10,00% | 40,00% | 30,00% | 10,00% | |
| 10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 13.775,59 | | | | 688,77 | 3.443,90 | 3.443,90 | 3.443,90 | 2.755,12 | |
| | | 100,00% | | | | 5,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | |
| 11 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 55.048,87 | | | | 2.752,45 | 13.762,22 | 13.762,22 | 13.762,22 | 5.504,88 | 5.504,88 |
| | | 100,00% | | | | 5,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 10,00% | 10,00% |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 372.968,73 | | | | 18.648,43 | 93.242,19 | 93.242,19 | 74.593,74 | 74.593,74 | 18.648,44 |
| | | 100,00% | | | | 5,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | 20,00% | 5,00% |
| 13 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CFTV | 89.593,97 | | | | | 13.439,09 | 13.439,09 | 26.878,20 | 26.878,20 | 8.959,39 |
| | | 100,00% | | | | | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% |
| 14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 5.816,42 | | | | | 872,46 | 872,46 | 1.744,93 | 1.744,93 | 581,64 |
| | | 100,00% | | | | | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% |
| 15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM | 33.393,54 | | | | | 5.009,03 | 5.009,03 | 10.018,06 | 10.018,06 | 3.339,36 |
| | | 100,00% | | | | | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% |
| 16 | REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO | 200.576,94 | | | | 10.028,84 | 30.086,54 | 50.144,24 | 60.173,09 | 40.115,38 | 10.028,85 |
| | | 100,00% | | | | 5,00% | 15,00% | 25,00% | 30,00% | 20,00% | 5,00% |
| 17 | CLIMATIZAÇÃO | 205.515,80 | | | | | 10.275,79 | 41.103,16 | 51.378,95 | 51.378,95 | 51.378,95 |
| | | 100,00% | | | | | 5,00% | 20,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | FORRO | 56.793,40 | | | | | 5.679,34 | 5.679,34 | 17.038,02 | 17.038,02 | 11.358,68 |
| | | 100,00% | | | | | 10,00% | 10,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% |
| 19 | ESQUADRIAS | 184.671,01 | | | | | 18.467,11 | 36.934,20 | 36.934,20 | 55.401,30 | 36.934,20 |
| | | 100,00% | | | | | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 20,00% |
| 20 | PINTURA | 95.707,02 | | | | 4.785,35 | 23.926,75 | 23.926,75 | 23.926,75 | 9.570,71 | 9.570,71 |
| | | 100,00% | | | | 5,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 10,00% | 10,00% |
| 21 | ACESSIBILIDADE | 42.552,24 | | | | | | 10.638,06 | 10.638,06 | 10.638,06 | 10.638,06 |
| | | 100,00% | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 22 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | 67.385,81 | | | | | 6.738,59 | 10.107,87 | 20.215,74 | 20.215,74 | 10.107,87 |
| | | 100,00% | | | | | 10,00% | 15,00% | 30,00% | 30,00% | 15,00% |
| 23 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO | 103.891,40 | | | | | | | 20.778,28 | 41.556,56 | 41.556,56 |
| | | 100,00% | | | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| 24 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 21.019,28 | | | | | | | | | 21.019,28 |
| | | 100,00% | | | | | | | | | 100,00% |
| 25 | RESERVATÓRIO ELEVADO | 149.905,13 | | | | | | | | 74.952,56 | 74.952,57 |
| | | 100,00% | | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| 26 | MURO / MURETA | 194.145,99 | | | | | | | 38.829,19 | 77.658,40 | 77.658,40 |
| | | 100,00% | | | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| 27 | COBERTURA ESTACIONAMENTO | 39.896,65 | | | | | | | 7.979,33 | 15.958,66 | 15.958,66 |
| | | 100,00% | | | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| 28 | SERVIÇOS DIVERSOS | 11.666,88 | | | | 583,34 | 583,34 | 583,34 | 583,34 | 4.666,76 | 4.666,76 |
| | | 100,00% | | | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 40,00% | 40,00% |
| Custo | | 3.921.088,44 | R\$ 72.366,10 | R\$ 117.439,58 | R\$ 160.925,67 | R\$ 320.773,82 | R\$ 501.222,82 | R\$ 704.619,25 | R\$ 721.361,89 | R\$ 804.413,61 | R\$ 517.965,70 |
| BDI (22,23%) | | 871.657,96 | R\$ 16.086,98 | R\$ 26.106,81 | R\$ 35.773,77 | R\$ 71.308,02 | R\$ 111.421,83 | R\$ 156.636,86 | R\$ 160.358,76 | R\$ 178.821,16 | R\$ 115.143,77 |
| Total com BDI | | 4.792.746,40 | R\$ 88.453,08 | R\$ 143.546,39 | R\$ 196.699,44 | R\$ 392.081,84 | R\$ 612.644,65 | R\$ 861.256,11 | R\$ 881.720,65 | R\$ 983.234,77 | R\$ 633.109,47 |
| Total acumulado | | | R\$ 88.453,08 | R\$ 231.999,47 | R\$ 428.698,91 | R\$ 820.780,75 | R\$ 1.433.425,40 | R\$ 2.294.681,51 | R\$ 3.176.402,16 | R\$ 4.159.636,93 | R\$ 4.792.746,40 |
| Porcentagem | | | 1,85% | 3,00% | 4,10% | 8,18% | 12,78% | 17,97% | 18,40% | 20,52% | 13,21% |
| Porcentagem Acumulado | | | 1,85% | 4,84% | 8,94% | 17,13% | 29,91% | 47,88% | 66,28% | 86,79% | 100,00% |



Documento assinado eletronicamente por **Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Desembargador de Justiça**, em 13/11/2025, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Salgado Carramanho, Usuário Externo**, em 14/11/2025, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO, Usuário Externo**, em 14/11/2025, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE LUIZ DE SOUZA GOMES, Usuário Externo**, em 18/11/2025, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDGAR BARBOSA SANTOS, Servidor**, em 19/11/2025, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LIZARDO GOMES DE AZEVEDO, Servidor**, em 19/11/2025, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2564788** e o código CRC **A2CC41B7**.
