



Item	Descrição	Total	1 MED	2 MED	3 MED	4 MED	5 MED	6 MED	7 MED	8 MED	9 MED	10 MED
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	476.437,44	26.442,24	16.579,98	20.629,71	21.153,78	29.729,66	42.322,50	71.625,57	105.229,53	88.771,83	53.952,64
		100,00%	5,56%	3,48%	4,33%	3,64%	5,45%	8,88%	15,03%	22,08%	18,63%	12,93%
2	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA URUCURITUBA - Medição conforme evolução da obra	294.657,48	16.353,49	10.254,08	12.758,66	13.082,79	18.386,62	26.174,77	44.297,54	65.080,25	54.901,82	33.367,46
		100,00%	5,56%	3,48%	4,33%	3,64%	5,45%	8,88%	15,03%	22,08%	18,63%	12,93%
3	SERVIÇOS INICIAIS	69.804,50	64.369,01									5.435,49
		100,00%	97,24%									2,76%
4	MOVIMENTO DE TERRA	79.416,66	39.464,86	11.127,84	16.527,50	6.611,00						5.685,46
		100,00%	49,69%	14,01%	20,81%	8,32%						7,16%
5	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	532.918,55	46.736,44	104.215,04	78.210,63	78.282,10	107.602,83	117.871,51				
		100,00%	8,77%	19,56%	14,68%	14,69%	20,19%	22,12%				
6	COBERTURA E PLATIBANDA	362.602,84							72.520,57	145.041,14	145.041,14	
		100,00%							20,00%	40,00%	40,00%	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	198.038,98							99.019,49	99.019,49	99.019,49	
		100,00%							50,00%	50,00%	50,00%	
8	PAREDES E PAINÉIS	326.513,68				27.303,00	94.062,75	83.329,96	65.302,74	56.515,24		
		100,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	11.818,99				4.854,34				3.545,70	3.418,95	
		100,00%				41,07%				30,00%	28,93%	
10	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	57.255,15				14.382,10	2.218,35		17.176,55	17.176,55	6.301,61	
		100,00%				25,12%	3,87%		30,00%	30,00%	11,01%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	277.631,94				6.459,54			97.171,18	83.289,58	52.296,61	38.415,03
		100,00%				2,33%			35,00%	30,00%	18,84%	13,84%
12	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CFTV	83.075,93								37.384,17	29.076,58	16.615,18
		100,00%								45,00%	35,00%	20,00%
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	78.412,93							47.047,76	15.682,58	15.682,59	
		100,00%							60,00%	20,00%	20,00%	
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM	41.901,98						4.190,20	12.570,59	12.570,59	6.285,30	6.285,30
		100,00%						10,00%	30,00%	30,00%	15,00%	15,00%
15	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO	205.460,17						36.431,05	51.365,04	51.365,04	20.546,02	45.753,02
		100,00%						17,73%	25,00%	25,00%	10,00%	22,27%
16	CLIMATIZAÇÃO	273.437,00						27.343,70	54.687,40	68.359,25	68.359,25	54.687,40
		100,00%						10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%
17	FORRO	64.378,88						12.875,78	19.313,66	19.313,66	6.437,88	6.437,90
		100,00%						20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%
18	ESQUADRIAS	167.505,54						33.501,11	50.251,66	50.251,66	33.501,11	
		100,00%						20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
19	PINTURA	95.064,88							28.519,46	23.766,22	33.272,70	9.506,50
		100,00%							30,00%	25,00%	35,00%	10,00%
20	ACESSIBILIDADE	46.102,83								18.441,13	18.441,13	9.220,57
		100,00%								40,00%	40,00%	20,00%
21	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	67.592,86							16.898,22	16.898,22	16.898,22	16.898,22
		100,00%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
22	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO	139.894,27								55.957,71	55.957,71	27.978,85
		100,00%								40,00%	40,00%	20,00%
23	COMUNICAÇÃO VISUAL	21.735,84										21.735,84
		100,00%										100,00%
24	RESERVATÓRIO ELEVADO	137.664,40	89.239,71		6.313,40							42.111,29
		100,00%	64,82%		4,59%							30,59%
25	MURO / MURETA	164.714,53		35.250,42	52.875,63						36.070,22	40.518,26
		100,00%		21,40%	32,10%						21,90%	24,60%
26	COBERTURA ESTACIONAMENTO	37.295,15				19.689,02	17.606,12					
		100,00%				52,79%	47,21%					
27	SERVIÇOS DIVERSOS	11.929,86							1.192,99	1.192,99	4.771,94	4.771,94
		100,00%							10,00%	10,00%	40,00%	40,00%
	Custo	4.323.263,26	282.605,75	177.427,36	187.315,53	191.817,67	269.606,33	384.040,58	649.940,92	946.080,68	806.173,04	428.255,39
	BDI (22,23%)	961.061,42	62.823,25	39.442,10	41.640,24	42.641,06	59.933,48	85.372,22	144.481,86	210.313,73	179.212,26	95.201,23
	Total com BDI	5.284.324,68	345.429,00	216.869,46	228.955,77	234.458,73	329.539,81	469.412,80	794.422,78	1.156.394,41	985.385,30	523.456,62
	Total acumulado		345.429,00	562.298,46	791.254,23	1.025.712,96	1.355.252,77	1.824.665,57	2.619.088,34	3.775.482,76	4.760.868,06	5.284.324,68
	Porcentagem		6,54%	4,10%	4,33%	4,44%	6,24%	8,88%	15,03%	21,88%	18,65%	9,91%
	Porcentagem Acumulado		6,54%	10,64%	14,97%	19,41%	25,65%	34,53%	49,56%	71,45%	90,09%	100,00%