



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

## CRONOGRAMA

### ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	6,37%	5,02%	4,59%	4,43%	12,89%	15,20%	16,78%	13,11%	11,81%	9,80%
		768.305,50	48.941,06	38.568,94	35.265,22	34.035,93	99.034,58	116.782,44	128.921,66	100.724,85	90.736,88	75.293,94
2	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA MANICORÉ - Medição conforme evolução da obra	100,00%	6,37%	5,02%	4,59%	4,43%	12,89%	15,20%	16,78%	13,11%	11,81%	9,80%
		129.729,60	8.263,78	6.512,43	5.954,59	5.747,02	16.722,15	19.718,90	21.768,63	17.007,55	15.321,07	12.713,50
3	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	70,00%	30,00%								
		214.916,35	150.441,45	64.474,91								
4	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%										100,00%
		25.815,25										25.815,25
5	INFRAESTRUTURA	100,00%		30,00%	35,00%	35,00%						
		302.357,28		90.707,18	105.825,05	105.825,05						
6	SUPERESTRUTURA	100,00%				30,00%	30,00%	40,00%				
		487.049,15				146.114,75	146.114,75	194.819,66				
7	PAREDES, REVESTIMENTOS E PAINEIS	100,00%					5,00%	15,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		818.356,37					40.917,82	122.753,46	245.506,91	245.506,91	163.671,27	
8	ESQUADRIAS	100,00%							30,00%	50,00%	20,00%	
		282.463,03							84.738,91	141.231,52	56.492,61	
9	COBERTURA	100,00%							40,00%	50,00%	10,00%	
		353.500,00							141.400,00	176.750,00	35.350,00	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%							10,00%	50,00%	40,00%	
		105.945,22							10.594,52	52.972,61	42.378,09	
11	APARELHOS E METAIS	100,00%								40,00%	60,00%	
		67.740,84								27.096,34	40.644,50	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%				5,00%	5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		158.877,90				7.943,90	7.943,90	23.831,69	39.719,48	39.719,48	39.719,48	
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	100,00%				5,00%	5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		63.449,02				3.172,45	3.172,45	9.517,35	15.862,26	15.862,26	15.862,26	
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM	100,00%							10,00%	50,00%	30,00%	10,00%
		43.105,26							4.310,53	21.552,63	12.931,58	4.310,53
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%
		494.440,96					24.722,05	74.166,14	123.610,24	123.610,24	123.610,24	24.722,05
16	INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS E LÓGICA	100,00%							10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		112.195,89							11.219,59	33.658,77	33.658,77	33.658,77
17	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	100,00%								40,00%	30,00%	30,00%
		73.058,73								29.223,49	21.917,62	21.917,62
18	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO	100,00%								40,00%	40,00%	20,00%
		92.473,37								36.989,35	36.989,35	18.494,67
19	PINTURA	100,00%						10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		190.268,98						19.026,90	38.053,80	57.080,69	57.080,69	19.026,90
20	MURO EXTERNO E SEGURANÇA	100,00%								40,00%	40,00%	20,00%
		175.771,77								70.308,71	70.308,71	35.154,35
21	FORRO	100,00%							10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
		87.744,80							8.774,48	35.097,92	35.097,92	8.774,48
22	ARES-CONDICIONADOS	100,00%						5,00%	15,00%	40,00%	30,00%	10,00%
		248.255,78						12.412,79	37.238,37	99.302,31	74.476,73	24.825,58
23	PAISAGISMO	100,00%										100,00%
		13.029,72										13.029,72
24	CASA DE BOMBAS E LIXEIRA	100,00%									100,00%	
		14.933,83									14.933,83	
25	FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO	100,00%									100,00%	
		11.346,99									11.346,99	
26	ACESSIBILIDADE	100,00%						20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%
		40.854,50						8.170,90	12.256,35	12.256,35	4.085,45	4.085,45

27	COBERTURA ESTACIONAMENTO	100,00%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		71.049,76							17.762,44	17.762,44	17.762,44	17.762,44
28	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%				5,00%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%
		86.546,29				4.327,31	4.327,31	12.981,94	17.309,26	17.309,26	17.309,26	12.981,94
		5.533.582,14	207.646,28	200.263,46	147.044,86	307.166,41	342.955,00	614.182,17	959.047,41	1.371.023,67	1.031.685,73	352.567,19
		1.230.115,30	46.159,77	44.518,57	32.688,07	68.283,09	76.238,90	136.532,70	213.196,24	304.778,56	229.343,74	78.375,69
		6.763.697,44	253.806,05	244.782,02	179.732,93	375.449,50	419.193,89	750.714,86	1.172.243,64	1.675.802,23	1.261.029,46	430.942,87
			253.806,05	498.588,07	678.321,00	1.053.770,49	1.472.964,38	2.223.679,24	3.395.922,89	5.071.725,11	6.332.754,57	6.763.697,44
			3,75%	3,62%	2,66%	5,55%	6,2%	11,1%	17,33%	24,78%	18,64%	6,37%
			3,75%	7,37%	10,03%	15,58%	21,78%	32,88%	50,21%	74,98%	93,63%	100,0%

Manaus/AM, 23 de março de 2026.

*Assinado eletronicamente*

**Desembargador JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES**

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

**CONTRATANTE**

*Assinado eletronicamente*

**Sr. WALQUIRIA ABREU DA SILVA**

Representante Legal da Empresa Philar Construcoes e Terraplenagem LTDA.

**CONTRATADA**

*Assinado eletronicamente*

**Sra. PAULO SÉRGIO MARTINS DE VASCONCELOS**

Responsável Técnico - Engenheiro Civil da Empresa Philar Construcoes e Terraplenagem LTDA.

**CONTRATADA**

*Assinado eletronicamente*

**Sr. EDUARDO FILIPE BONIFACIO DE ARAUJO**

Responsável Técnico - Engenheiro Eletricista da Empresa Philar Construcoes e Terraplenagem LTDA.

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

*Assinado eletronicamente*

**EDGAR BARBOSA SANTOS**

Analista Judiciário TJAM

*Assinado eletronicamente*

**ADRIANA LIZARDO GOMES DE AZEVEDO**

Assistente Judiciário TJAM



Documento assinado eletronicamente por **Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Desembargador de Justiça**, em 23/03/2026, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO FILIPE BONIFACIO DE ARAUJO, Usuário Externo**, em 23/03/2026, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS, Usuário Externo**, em 23/03/2026, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LIZARDO GOMES DE AZEVEDO, Servidor**, em 24/03/2026, às 08:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **EDGAR BARBOSA SANTOS, Servidor**, em 25/03/2026, às 08:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2781278** e o código CRC **A2CD8101**.

---