



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRAS EM ANDAMENTO

| ITEM | OBJETO | SEI Nº | CONTRATO | CONTRATADA | VALOR INICIAL (R\$) | VALOR ATUAL (R\$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA DE ORDEM DE SERVIÇO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | ETAPAS | STATUS | PERCENTUAL CONCLUÍDO |
|---|---|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | Construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas | 2022/000034763-00 | 021/2023 - FUNJEAM | SBA Engenharia LTDA | R\$ 24.017.204,43 | R\$ 24.695.955,32 | 540 dias | 31/07/2023 | 21/1/2025 | Execução da 7ª Medição | Em andamento | 12,05% |
| 2 | Construção de Fórum na Comarca de Humaitá | 2023/000031127-00 | 026/2023- FUNJEAM | W T Construções e Comércio Ltda | R\$ 5.148.879,97 | R\$ 5.148.879,97 | 300 dias | 27/09/2023 | 23/7/2024 | Execução da 3ª Medição | Em andamento | 8,53% |
| 3 | Construção do novo Fórum Des. Mário Verçosa | 2023/000049325-00 | 042/2023- FUNJEAM | SBA Engenharia Ltda | R\$ 31.841.029,31 | R\$ 31.841.029,31 | 420 dias | 15/01/2024 | 10/3/2025 | Execução da 2ª Medição | Em andamento | 2,51% |
| 4 | Construção do novo Fórum de Iranduba | 2023/000053756-00 | 003/2024- FUNJEAM | Construtora Carramanho Ltda | R\$ 5.330.330,37 | R\$ 5.330.330,37 | 300 dias | 05/02/2024 | 1/12/2024 | Execução da 1ª Medição | Em andamento | 0,00% |
| Observações: Não há nenhuma obra paralisada. | | | | | | | | | | | | |