

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	5,00%	7,50%	7,50%	8,50%	12,70%	14,50%	14,50%	11,50%	10,30%	8,00%
		725.670,23	36.283,51	54.425,27	54.425,27	61.681,97	92.160,12	105.222,18	105.222,18	83.452,08	74.744,03	58.053,62
2	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - Medição conforme evolução da obra	100,00%	5,00%	7,50%	7,50%	8,50%	12,70%	14,50%	14,50%	11,50%	10,30%	8,00%
		381.191,00	19.059,55	28.589,33	28.589,33	32.401,24	48.411,26	55.272,70	55.272,70	43.836,97	39.262,67	30.495,28
3	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	60,00%	40,00%								
		78.609,31	47.165,59	31.443,72								
4	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00%	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%						
		97.511,75	14.626,76	24.377,94	24.377,94	34.129,11						
5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	5,00%	20,00%	30,00%	30,00%	15,00%					
		20.330,69	1.016,53	4.066,14	6.099,21	6.099,21	3.049,60					
6	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	100,00%		5,00%	15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%			
		670.574,24		33.528,71	100.586,14	100.586,14	167.643,56	167.643,56	100.586,14			
7	COBERTURA E PLATIBANDA	100,00%					10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%
		192.764,73					19.276,47	19.276,47	57.829,42	57.829,42	19.276,47	19.276,47
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%				5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	30,00%	5,00%
		184.603,58				9.230,18	9.230,18	18.460,36	36.920,72	46.150,90	55.381,07	9.230,18
9	PAREDES E PAINÉIS	100,00%				5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%	5,00%
		287.980,51				14.399,03	14.399,03	28.798,05	57.596,10	86.394,15	71.995,13	14.399,03
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%				10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%
		15.808,99				1.580,90	1.580,90	2.371,35	3.161,80	3.161,80	2.371,35	1.580,90
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	100,00%				10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%
		76.767,40				7.676,74	7.676,74	11.515,11	15.353,48	15.353,48	11.515,11	7.676,74
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	5,00%
		308.097,59				15.404,88	30.809,76	46.214,64	61.619,52	77.024,40	61.619,52	15.404,88
13	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CFTV	100,00%					10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%	10,00%
		86.514,27					8.651,43	12.977,14	17.302,85	17.302,85	21.628,57	8.651,43
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	100,00%						15,00%	15,00%	25,00%	35,00%	10,00%
		89.566,42						13.434,96	13.434,96	22.391,61	31.348,25	8.956,64
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM	100,00%					5,00%	5,00%	25,00%	35,00%	20,00%	10,00%
		31.048,92					1.552,45	1.552,45	7.762,23	10.867,12	6.209,78	3.104,89
16	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO	100,00%					10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		826.532,08					82.653,21	82.653,21	123.979,81	206.633,02	206.633,02	123.979,81
17	CLIMATIZAÇÃO	100,00%						10,00%	25,00%	35,00%	25,00%	5,00%
		136.874,96						13.687,50	34.218,74	47.906,24	34.218,74	6.843,75
18	FORRO	100,00%						15,00%	15,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		70.016,22						10.502,43	10.502,43	21.004,87	21.004,87	7.001,62
19	ESQUADRIAS	100,00%					10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		997.591,93					99.759,19	99.759,19	149.638,79	249.397,98	249.397,98	149.638,79
20	PINTURA	100,00%					10,00%	15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	10,00%
		110.413,25					11.041,33	16.561,99	16.561,99	27.603,31	27.603,31	11.041,33
21	ACESSIBILIDADE	100,00%						10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		214.640,24						21.464,02	42.928,05	64.392,07	64.392,07	21.464,02
22	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	100,00%						15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	10,00%
		100.762,90						15.114,44	20.152,58	25.190,73	30.228,87	10.076,29
23	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO	100,00%							20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
		33.019,62							6.603,92	6.603,92	13.207,85	6.603,92
24	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%										100,00%
		23.173,16										23.173,16
25	RESERVATÓRIO ELEVADO	100,00%									50,00%	50,00%
		196.720,03									98.360,02	98.360,02
26	MURO	100,00%						10,00%	10,00%	30,00%	40,00%	10,00%
		266.920,70						26.692,07	26.692,07	80.076,21	106.768,28	26.692,07
27	JARDIM SUSPENSO	100,00%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		50.481,96							12.620,49	12.620,49	12.620,49	12.620,49
28	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		127.750,13			12.775,01	12.775,01	12.775,01	19.162,52	19.162,52	19.162,52	19.162,52	12.775,01
	Custo	6.401.936,81	118.151,94	176.431,10	226.852,88	295.964,39	610.670,22	788.336,33	995.123,50	1.224.356,13	1.278.949,99	687.100,33
	BDI (22,23%)	1.423.150,55	26.265,18	39.220,63	50.429,40	65.792,88	135.751,99	175.247,17	221.215,95	272.174,37	284.310,58	152.742,40
	Total com BDI	7.825.087,36	144.417,12	215.651,73	277.282,28	361.757,27	746.422,21	963.583,50	1.216.339,45	1.496.530,50	1.563.260,57	839.842,73
	Total acumulado		144.417,12	360.068,85	637.351,13	999.108,40	1.745.530,61	2.709.114,11	3.925.453,56	5.421.984,06	6.985.244,63	7.825.087,36
	Porcentagem		1,85%	2,76%	3,54%	4,62%	9,54%	12,31%	15,54%	19,12%	19,98%	10,73%
	Porcentagem acumulada		1,85%	4,60%	8,14%	12,77%	22,31%	34,62%	50,16%	69,29%	89,27%	100,00%