



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	OBJETO	SEI Nº	CONTRATO	CONTRATADA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR ATUAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE ORDEM DE SERVIÇO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	ETAPAS	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDO
1	Construção do Fórum da Comarca de Carauari/AM	2022/000011353-00	019/2022-FUNJEAM	WT Construções e Comércio Ltda.	R\$ 3.644.491,47	R\$ 3.855.795,33	450 dias	29/6/2022	22/9/2023	Execução da 5ª Medição	Em andamento	69,16%
2	Construção de guarita e adaptação da entrada de pedestres do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcellos.	2022/000017649-00	030/2022-FUNJEAM	WT Construções e Comércio Ltda.	R\$ 317.820,79	R\$ 370.695,59	306 dias	22/7/2022	24/5/2023	Concluído	Concluído	100,00%
3	Execução de obra e reforma nas dependências do Tribunal do Júri	2022/000020456-00	035/2022-FUNJEAM	Construtora Rio Negro Eireli	R\$ 403.071,84	R\$ 479.200,19	180 dias	8/9/2022	7/3/2023	Concluído	Concluído	100,00%
4	execução de obra para a reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM	2022/000011454-00	021/2022 - FUNJEAM	FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli	R\$ 989.450,06	R\$ 1.111.889,49	315 dias	10/8/2022	21/6/2023	Concluído	Concluído	100,00%
5	Construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	2022/000034763-00	021/2023 - FUNJEAM	SBA Engenharia LTDA	R\$ 24.017.204,43	R\$ 24.017.204,43	720 dias	31/07/2023	21/1/2025	Execução da 1ª Medição	Em andamento	0,00%

Observações: Não há nenhuma obra paralisada.