| DVENG - OBRAS DE |   |                   |  |     |               | PRAZO TOTAL PARA CONCLUSÃO |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |  |  |
|------------------|---|-------------------|--|-----|---------------|----------------------------|-----|----|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|--|--|
| PEQUENO PORTE    | Ação  | Setor<br>Respons. | Forma de Aquisição                                       | Cu  | usto Estimado |                            |     | _  |       | 18  |     |    |     |     |     |     |     | 1   | )19 |     |     |     |     | 2020 |      |     |     |     |  |  |
| NECESSIDADES     |   | ·                 |  |     |               | mar                        | abr | in | , luį | ago | set | no | dez | jan | fev | mar | abr | ıni | luí | ago | out | von | zəp | jan  | marc | abr | mai | uní | STATUS   |  |
| 1                | CENTRO ADM. Des. José De Jesus  | DVENG             | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 57.379,55     |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | Proc. 2018/23748<br>em EXECUTADO               |  |
| 2                | Anexo - ESMAM- Reforma e<br>ampliação - 1ª andar                                    | DVENG             | JF TECNOLOGIA -<br>CT 053 2015                           | R\$ | 17.600,00     |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | Proc. 2018/32618<br>EXECUTADO                  |  |
| 3                | Anexo - Auditório - pintura reforma do forro e paredes.                             |                   | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 47.835,48     |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | EXECUTADO                                      |  |
| 4                | FHR - Sala do Anjo - 4ª Andar - Setor<br>1 - Reforma                                | DVENG             | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 37.583,77     |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | EXECUTADO                                      |  |
| 5                | FHR - Adicionar vagas de prioridade no estacioamento                                | DVENG             | JF TECNOLOGIA -<br>CT 053 2015                           | R\$ | -             |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | Proc. 2018/26191<br>EXECUTADO                  |  |
| 6                | FHR - Central de Custódia / Entrada dos detentos - térreo - reforma                 | DVENG             | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 74.322,99     |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | Proc. 2018/22784<br>EXECUTADO                  |  |
| 7                | FHR -Central de Inquéritos - 1º andar<br>- Setor 3 - Reforma                        | DVENG             | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 149.951,84    |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | EXECUTADO                                      |  |
| 8                | FHR - 2 <sup>a</sup> Maria da Penha - 5 <sup>o</sup> andar -<br>Setor 3 - Reforma   | DVENG             | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 149.958,84    |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | EXECUTADO                                      |  |
| 9                | FHR - 3ª Maria da Penha - 5º andar -<br>Setor 3 - Reforma                           | DVENG             | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 148.951,84    |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | EXECUTADO                                      |  |
| 10               | FHR - Central de Perícia Forense - 5º andar - Setor 4 - Reforma                     | DVENG             | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 138.954,84    |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | Proc. 2018/24238<br>Executado                  |  |
| 11               | FHR - 1º Tribunal do Júri - reforma   |                   | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 149.951,84    |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | EXECUTADO                                      |  |
| 12               | FHR - 2° Tribunal do Júri - reforma   |                   | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 149.951,84    |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | EXECUTADO                                      |  |
| 13               | FHR - 2ª Vara de Crimes Sexuais<br>Contra Criança e Adolescentes -<br>reforma       | DVENG             | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 104.477,01    |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | EXECUTADO                                      |  |
| 14               | Torre Cível - Transferência das varas de Família para Torre Cível - reforma         | DVENG             | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 91.395,58     |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | Proc. 2019/001183<br>PA 2019 4487<br>EXECUTADO |  |
| 15               | Central de Mandatos / Oficiais de<br>Justiça  | DVENG             | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 147.951,84    |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | EXECUTADO                                      |  |
| 16               | FLF - Manutenção Corretiva da<br>Fachada e Manutenção Predial - Des.<br>Lucio Fonte | DVENG             | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                          | R\$ | 147.176,87    |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | Proc. 2018/22783<br>EXECUTADO                  |  |
| 17               | FLF - Reforma para conteção da talude no estacionamento - reforma                   | DVENG             | Termo de<br>Cooperação TJAM<br>X Prefeitura de<br>Manaus | R\$ | -             |                            |     |    |       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | Proc. 2019/1829<br>EXECUTADO                   |  |

|    | FÓDUM DES LÍSIS FONTE. Catar  |       | IE TECNIOLOGIA   |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-------|--|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 18 | FÓRUM DES. LÚCIO FONTE - Setor de Ajuizamento - Térreo - reforma  | DVENG | JF TECNOLOGIA -<br>CT 053 2015 -                           | R\$ | -            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTADO  |
| 19 | Nilton Lins - 8ª Vara do Juizado<br>Especial Cível e 18ª Vara de Juizado<br>Especial Criminal - reforma | DVENG | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                            | R\$ | 144.594,77   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proc. 2018/33190<br>EXECUTADO  |
| 20 | Edifício Arnoldo Péres - Instalação e<br>Manutenção Cobertura de<br>Policarbonato                       |       | Adesão à Ata de<br>Registro de Preço                       | R\$ | 90.783,80    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016/025922<br>2017/015310<br>PA Adesão 2018/33085 -<br>Executado  |
| 21 | FHR - 1ª Vara de Crimes Sexuais<br>Contra Crianças e Adolescentes -<br>Dra. Patrícia Chacon - Reforma   | DVENG | Brilhante LTDA -<br>CT 002/2017                            | R\$ | 123.355,72   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA solicitação<br>2018/18808<br>PA execução de serviço<br>2019 / 15584 - DVCC -<br>EXECUTADO                 |
| 22 | Torre Cível - Adequações civis para instalação de elevadores  |       | LICITAÇÃO  | R\$ | 192.802,78   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA Licitação 2019/13579<br>PA 2019 22484 EM<br>EXECUÇÃO - fase final   |
| 23 | REPARO DE MUROS (ESCOLA DO<br>SERVIDOR E FÓRUM AZARIAS)   |       | WT ENGENHARIA  | R\$ | 165.918,08   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA 2019 28436 -<br>REPARO EM EXECUÇÃO  |
| 24 | ADEQUAÇÃO 4ª, 6ª 7 Vara Cível - Torre<br>Cível  |       | WT ENGENHARIA  | R\$ | 15.470,55    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA 2019 27750<br>ADEQUAÇÃO EM<br>EXECUÇÃO  |
| 25 | Adequação área técnica estacionamento   |       | WT ENGENHARIA  | R\$ | 28.520,57    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EM EXECUÇÃO  |
| 26 | Lixeira Fórum - Torre Cível   |       | WT ENGENHARIA  | R\$ | 11.303,76    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA 2019 28436 -<br>REPARO EM EXECUÇÃO  |
| 27 | VARA PRIVATIZADAS 5° andar - Torre<br>Cível   |       | WT ENGENHARIA  | R\$ | 23.426,39    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA 2019 28436 -<br>REPARO EM EXECUÇÃO  |
| 28 | Implantação de guaritas climatizadas no estacionamento VIP Ed. Arnoldo Péres                            | DVENG | Contrato Sob Demanda<br>de Engenharia                      | R\$ | 51.622,63    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proc. 2018/25188 - PA em<br>tramitação interna   |
| 29 | FHR - 5° andar - Terraço - Reforma  | DVENG | Contrato Sob Demanda<br>de Engenharia (PA<br>2018 / 25229) | R\$ | 150.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA em tramitação interna -<br>DVENG  |
| 30 | Torre Cível - Contadorias Públicas -<br>reforma   | DVENG | Contrato Sob Demanda<br>de Engenharia (PA<br>2018 / 25229) | R\$ | 104.477,01   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA em tramitação interna -<br>DVENG  |
| 31 | Comarca de Itacoatiara - Adaptação  | DVENG | LICITAÇÃO  | R\$ | 288.566,59   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA Solicitação. 2018/29561 PA<br>Licitação.2019/8039 Em fase de<br>análise de dotação orçamentária -<br>DVOF |
|    | OBRAS DE PEQUENO PORTE  |       | TOTAL  | R\$ | 3.004.286,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DVENG - OBRAS DE |  |          |                                   |     |                | PRAZO TOTAL PARA CONCLUSÃO |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|------------------|--|----------|-----------------------------------|-----|----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| MÉDIO PORTE      | Ação   | Setor    | Forma de Aquisição                | _ ر | usto Estimado  |                            |     |     | 2   | 018 |     |     |     |     |            |     |     |     | 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2020  |
| NECESSIDADES     | Ayau   | Respons. | Tomia de Aquisição                |     | Custo Estimado |                            | abr | III | luį | ago | set | out | von | zəp | jan<br>fev | mar | abr | mai | uní  | ıní | set | out | von | zəp | jan | fev | abr | mai | nní | STATUS  |
| 1                | Comarca de Itacoatiara - adaptação   |          | Brilhante LTDA                    | R\$ | 841.480,62     |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2018/14518<br>EXECUTADO   |
| 2                | Comarca de Presidente Figueiredo -<br>Manutenção Corretiva   |          | WT CONSTRUÇÕES<br>E COMERCIO LTDA | R\$ | 341.891,57     |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PA solicitação 2017/2676<br>PA 2019 28903 - OBRA<br>EM EXECUÇÃO   |
| 3                | Comarca de Rio Preto da Eva -<br>Manutenção Corretiva  |          | WT CONSTRUÇÕES<br>E COMERCIO LTDA | R\$ | 384.700,38     |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PA solicitação<br>2017/25041 PA<br>solicitação 2017/12597<br>PA solicitação 2018/14250<br>PA 2019 / 28905 - OBRA<br>EM EXECUÇÃO |
| 4                | Torre Cível 5 (cinco) elevadores -<br>instalação e manutenção  |          | LICITAÇÃO                         | R\$ | 937.899,96     |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PA Solicitação<br>2018/018024 PA<br>contratação 2019 3985 -<br>PA 2019 22390 em fase<br>de execução                             |
| 5                | Comarca de Maués - reforma   |          | LICITAÇÃO                         | R\$ | 520.428,07     |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PA de solicitação 2017/2354 PA<br>licitação 2019 8173 - para<br>dotação orçamentária DVOF                                       |
| 6                | Comarca de Parintins - reforma   |          | LICITAÇÃO                         | R\$ | 1.328.477,41   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PA Solicitação 2017/5397 PA<br>licitação 2019/008177 Em fase<br>de análise de dotação<br>orçamentária - DVOF                    |
| 7                | Comarca de Manacapuru - reforma  |          | LICITAÇÃO                         | R\$ | 756.694,07     |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PA licitação 2019/8178 em fase<br>licitatória - tomada de preços tipo<br>menor preço global                                     |
| 8                | Comarca de Tabatinga - reforma   |          | LICITAÇÃO                         | R\$ | 842.147,99     |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2017/20856 - 201713537 PA<br>licitação 2019/7496 - Fase<br>licitatória em andamento   |
| 9                | Contratação de empresa especializada<br>para prestação de serv. Comuns de<br>engenharia sob demanda. |          | LICITAÇÃO                         | R\$ | 2.849.594,61   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PA Licitação 2018 25229 -WT<br>CONSTRUÇÕES  |
| 10               | Edifício Arnoldo Péres - Ampliação do<br>Estacionamento - construção                                 |          | LICITAÇÃO                         | R\$ | 2.392.369,81   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PA Solicitação 2017/015310 PA-<br>2019 18209  |
| 11               | Reforma e ampliação - Arquivo Público<br>Central TJAM  |          | LICITAÇÃO                         | R\$ | 711.652,27     |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PA Solicitação 2016 25236 PA<br>2019 16628 - Licitação em<br>andamento  |
|                  | OBRAS DE MÉDIO PORTE   |          | TOTAL                             | R\$ | 11.907.336,76  |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |

| DVENG - OBRAS DE |                                |          |                    | PRAZO TOTAL PARA CONCLUSÃO |     |     |     |     |            |     |    |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|------------------|--------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| GRANDE PORTE     | Ação                           | Setor    | Forma de Aquisição | Custo Estimado             |     |     |     |     | 2018       |     |    |     |     |     |     |     | 20 <sup>-</sup> | 19  |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   | 2020  |
| NECESSIDADES     | - 19.0                         | Respons. |                    |                            | mar | abr | mai | jun | jul<br>ago | set | no | nov | jan | fev | mar | mai | jun             | Ιυί | ago | set | nov | dez | jan | fev | abr | mai | jun | STATUS  |
| 1                | Fórum de Carauari - construção |          | LICITAÇÃO          | R\$ 4.380.998,96           |     |     |     |     |            |     |    |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PA Licitação 2018_29760 - pare<br>certame licitatório - CPL |
| 2                | Fórum Tapauá - construção      |          | LICITAÇÃO          | R\$ 4.196.951,95           |     |     |     |     |            |     |    |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PA Licitação 2018_30885 - Minuta<br>Contratual - DVCC       |
|                  | OBRAS DE GRANDE PORTE          |          | TOTAL              | R\$ 8.577.950,91           |     |     |     |     |            |     |    |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |

| OBRAS DE PEQUENO PORTE |          |   | R\$ | 3.004.286,78  |
|------------------------|----------|---|-----|---------------|
| OBRAS DE MÉDIO PORTE   |          |   | R\$ | 11.907.336,76 |
| OBRAS DE GRANDE PORTE  |          |   | R\$ | 8.577.950,91  |
| TOTAL DO VALOR         | ESTIMADO | ) | R\$ | 23.489.574,45 |

| OBRAS FINALIZADAS       | R\$ | 2.813.659,04  |
|-------------------------|-----|---------------|
| OBRAS EM EXECUÇÃO       | R\$ | 2.101.934,04  |
| OBRAS À EXECUTAR        | R\$ | 18.573.981,37 |
| TOTAL DO VALOR ESTIMADO | R\$ | 23.489.574,45 |