



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	OBJETO	SEI Nº	CONTRATO	CONTRATADA	VALOR INCIAL (R\$)	VALOR ATUAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE ORDEM DE SERVIÇO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	ETAPAS	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDO
1	Construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	2022/000034763-00	021/2023 - FUNJEAM	SBA Engenharia LTDA	R\$ 24.017.204,43	R\$ 24.695.955,32	540 dias	31/07/2023	21/1/2025	Execução da 6ª Medição	Em andamento	10,38%
2	Construção de Fórum na Comarca de Humaitá	2023/000031127-00	026/2023- FUNJEAM	W T Construções e Comércio Ltda	R\$ 5.148.879,97	R\$ 5.148.879,97	300 dias	27/09/2023	23/7/2024	Execução da 2ª Medição	Em andamento	4,86%
3	Construção do novo Fórum Des. Mário Verçosa	2023/000049325-00	042/2023- FUNJEAM	SBA Engenharia Ltda	R\$ 31.841.029,31	R\$ 31.841.029,31	420 dias	15/01/2024	10/3/2025	Execução da 1ª Medição	Em andamento	0,00%
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.												