



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº 059473/2019/443/183 de 19/10/19, fazen do parte integrante da Certidão nº 3303/2008 Folha nº 22/24 Rio, 06/02/2009

Pag.: 19

de comando, automático de bóia, tubos, conexões, válvulas, fixações, pintura e acessórios

GL

1,00

161 - Fornecimento e execução de rede externa de esgoto sanitário com 3 caixas de gordura especiais, 3 caixas de inspeção em anel de concreto, 8 poços de visitas em anéis de concreto, 150 m de tubos em concreto, capoeiros, degraus, tampões em F.F. e acessórios

GL

1,00

Obs.: Os serviços correspondentes aos itens 149 à 161 - Esgotos sanitários e drenagem pluvial constituem de 6.941m de tubulação de ferro fundido, ferro galvanizado, PVC rígido soldável, PVC rígido Vinifort com diâmetro variando de 75mm à 150mm(ferro fundido), 4"(ferro galvanizado), de 40mm à 150mm (PVC rígido soldável) e de 200mm à 300mm(PVC rígido Vinilfot), e respectivas conexões.

162 - Fornecimento e instalação de conjunto de pressurização do sistema de combate a incêndio (hidrantes) com 2 bombas, pressostatos, manômetro, tanque de pressão, tubos, conexões, bases com molas, foles amortecedores, válvulas, quadro de comando, fixações e acessórios

GL

1,00

163 - Fornecimento e instalação de conjunto de pressurização do sistema de combate a incêndio por sprinkler, com 2 bombas, pressostatos, manômetro, tanque de pressão, tubos, conexões, bases com molas, foles amortecedores, válvulas, quadro de comando, fixações e acessórios

GL

1,00

164 - Fornecimento e instalação de hidrante simples padrão CBRJ, com registro globo angular 2 1/2", 2 lances de mangueira 15 m x 1 1/2, engate, esguincho, requinte e porta com vidro

UN

52,00

165 - Fornecimento e instalação de conjunto de governo e alarme, com válvula de fluxo, válvula borboleta, válvula de teste, válvula de dreno, tubos, conexões, fixações, pintura e acessórios

UN

15,00

166 - Fornecimento e instalação de sprinkler tipo ampola, pendente, fabricado em bronze, rosca BSP, Ø 1/2", 68°C

UN

2.200,00

167 - Fornecimento e colocação de extintor de águas/gás 10 L

UN

126,00

9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0002 - (92) 99150-9513

AUTENTICO presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado.
Dou Fé Em Testemunho da verdade Data/Hora 10/11/2017 09:28:41
Emitido por MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N.º AUTENT0004531EECWQOJOUKAUKR51
Valide o selo cidadão portalseloam.com.br
Pago: R\$ 6,00

Escritório Autorizado
Manaus - AM

9ª TABELIA DE NOTAS
MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS
Escritório Autorizado

2018 11 31 22
ENTE. Cód. 123
M. 0.19



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, Junto à Art nº 109473/1249300/MA43483 de 19/10/194, fazendo parte integrante da Certidão nº 3103/2008
Folha nº 22 / 24
Rio, 06/02/2008

Pag.: 20

168 - Fornecimento e colocação de extintor de CO2, 6 kg UN 105,00

169 - Fornecimento e montagem de brigada de combate a incêndio do heliponto, composto de uma carreta de espuma química de 50 litros, uma carreta de CO2 de 45 kg, uma carreta de pó químico seco de 250 kg, um hidrante com proporcionador, mangueira, esguicho e galão de espuma de 20 L, 4 extintores de pó químico seco de 12 kg, 2 extintores de CO2 de 6 kg e acessórios GL 1,00

170 - Fornecimento e montagem de câmaras frigoríficas para carnes (temperatura 0 °C), volume de 21 m³, refrigerante R 134a, isolamento em painéis pré moldados de poliuretano, revestida internamente em aço inox, completa com porta, condensadores, evaporadores, tubulação em cobre, instrumentação, quadros elétricos, iluminação e demais acessórios pertinentes UN 1,00

171 - Fornecimento e montagem de câmaras frigoríficas para diversos (temperatura + 4°C), volume de 34 m³, refrigerante R 134a, isolamento em painéis pré-moldados de poliuretano, revestida internamente em aço inox, completa com porta, condensadores, evaporadores, tubulação em cobre, instrumentação, quadros elétricos, iluminação e demais acessórios pertinentes UN 1,00

172 - Fornecimento e montagem de câmaras frigoríficas para congelados (temperatura - 18°C), volume de 16 M³, refrigerante R 404a, isolamento em painéis pré-moldados de poliuretano, revestida internamente em aço inox, completa com porta condensadores, evaporadores, tubulação em cobre, instrumentação, quadros elétricos, iluminação e demais acessórios pertinentes UN 1,00

173 - Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado e ventilação mecânica e exaustão, cuja capacidade total das unidades resfriadoras é de 1403,5 TR composto de: GL 1,00

- Blocos B e G (Lâmina II)

- 4 (quatro) unidades resfriadoras de líquido 200 TR dotadas de compressores parafuso, com condensação a ar (HITACHI)

CARTÓRIO ABREU - TABELIA DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matr. - Av. Duha Batista 221 - (92) 2094-3300 S/C - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartorioabreu.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM
Certifica que a presente fotocópia é verdadeira e original:
Art 7º inciso V da Lei nº 11.127/2005
Selo AUTENT0041300E1UVA Data/Hora 02/09/2018 11:31:21
Emitido por: GRABISCO MARIA ANTONINO RABELO - ESCRIVENTE, Cód 123
FUNETJ 0,32 FUNDRAV 0,10/SS R\$ 0,16 FARPAM: 0,10
SELO 1,00
Válida o selo em todas as páginas



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº 1057473/1249300/AA43/83 de 19/10/94, fazendo parte integrante da Certidão nº 3103/2003
Folha nº 93 / 94
Rio, 06/02/2003

Pag.: 21

- 04 (quatro) bombas para circulação de água + Etileno Glicol as quais compõem o circuito primário de bombeamento (V.S.B.)
- 02 (duas) bombas de circulação para água gelada, as quais compõem o circuito secundário de bombeamento (V.S.B.)
- 24 (vinte e quatro) tanques de armazenamento de gelo (termoaculação) com capacidade de 245TR (Alpina)
- 82 (oitenta e dois) fancoils mod. RAH(*), HITACHI
- 04 (quatro) fancoils tipo Baby (Hitachi)
- 32 (Trinta e dois) ventiladores centrifugos (HIGROTEC)
- 02 (dois) filtros eletroestáticos (TEPCO-FAPP)

- Creche

- 03(três) unidades self-contained de 7,5 TR
- 01(uma) unidade self-contained de 5,0 TR

- Escola de Magistratura(EMERJ)

- 02 (duas) unidades split de 3,0 TR
- 07 (sete) unidades self-contained de 5,0 TR
- 07 (sete) unidades self-contained de 7,5 TR
- 04 (quatro) unidades self-contained de 15,0 TR
- 01 (uma) unidades self-contained de 20,0 TR

- Associação dos Magistrados(AMAERJ)

- 05 (cinco) unidades self-contained de 5,0 TR
- 07 (sete) unidades self-contained de 7,5 TR
- 01 (uma) unidade self-contained de 10,0 TR

- Escola de Administração - 4º e 5º Pav. (Bloco F)

- 04 (quatro) unidades self-contained de 12,5 TR
- 01 (uma) unidade self-contained de 20,0 TR

174 - Fornecimento, instalação e operação de sistema de automação predial composto de duas estações de trabalho, inclusive mobiliário compreendendo os seguintes módulos.

- Sistema de controle de acesso e sensores de porta (540 pontos)
- Sistema microprocessado de CFTV (52 câmeras e 85 IVP's)



GL

1,00



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 2122-8485 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 147 - (92) 3232-8485 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N
Certifico que a presente fotocópia é fiel ao original
Art 7º inciso V da Lei nº 89
Selo AUTENT004135ZE4PG... Data/Hora 03/09/2016 11:31:20
Emitido por FRANCISCO MAR... GRADE - ESCRIVENTE, Cód. 123
FUNETJ: 0,32 FUNUPAM: 0,08 FUNFAP: 0,08 FUNSS: R\$ 0,08 FARPAM: 0,19;
SELO: 1,00;
Válida o selo em: cidadao.portalseloam.com.br




Este atestado encontra-se aqui
vado no CREA-RJ, junto à Art
nº 1059473/124930/AA43483
de 19/10/194, fazen-
do parte integrante da Certidão
nº 3103/2001
Folha nº 94/94
Rio, 06/02/2001

Pag.: 22

- Sistema de detecção e alarme de incêndio endereçável (992 pontos)
- Sistema de supervisão e controle de CAG, fancoils, ventiladores, exaustores e filtros eletrostáticos (748 pontos)
- Sistema de supervisão e controle de iluminação (870 pontos)
- Sistema de supervisão e controle de barriletes, bombas, reservatórios e medidor de vazão (135 pontos)
- Sistema de supervisão e controle de subestação, painel de M.T., painéis de 13.T., transformadores, carregador de baterias e gerador (35 pontos)

- 175 - Fornecimento e instalação de eletrocalhas, perfilados, eletrodutos rígidos e flexíveis, conexões, fios, cabos, suportes, bases, fixações, pintura e demais acessórios para sistema de automação predial



GL 1,00

RECUPERACAO ESTRUTURAL

- 176 - Controle Tecnologia de Obras em concreto projetado

mês 1,00

- 177 - Assistência Técnica de engenheiro especialista em recuperação estrutural

mês 1,00

- 178 - Pesquisa criteriosa realizada "in loco", visando a verificação do estado de conservação dos cabos de reforço das lajes

VB 0,10

- 179 - Tapume de proteção em geral, executado em chapas de madeira compensada a prova 2 d'água com 12 mm

M 8.200,00

- 180 - Plataforma ou passarela de madeira, montada sobre andaimes

m² 5.600,00

- 181 - Plataforma removível tipo bandeja salva-vidas composta por tubos especiais e chapas de madeira compensada

m 430,00

- 182 - Tunel especial para proteção da circulação de transeuntes

100,00






Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1059473/1249300/AA48483 de 19/10/194, fazem do parte integrante da Certidão nº 310312001 Folha nº 25, 94 Rio, 06/12/2003

Pag.: 23

183 - Aluguel de andaime tubular sobre sapatas, formado por elementos de 1,5 m de largura e de altura, considerando-se a área de projeção vertical do andaime	m² x m	194.000,00
184 - Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta	m²	18.000,00
185 - Proteção aos locais de trabalho com telas de nylon, medindo-se inclusive reutilizações	m²	20.500,00
* 186 - Retirada cuidadosa de revestimento em mármore aplicado em peças estruturais de fachada	m²	5.100,00 *
187 - Retirada cuidadosa de revestimentos em granito aplicado em peças estruturais de fachada	m²	100,00
188 - Retirada cuidadosa de argamassa de assentamento de placas de mármore ou granito	m²	5.100,00
189 - Retirada de placas de aço do reforço existente nos consolos fixadas a estrutura com resina Epoxi	UN	154,00
190 - Fixação com aplicação de cola epoxica de armadura de reforço em furo feito no concreto armado com diâmetro D=16mm e comprimento de 10 cm, utilizando equipamento especial de perfuração mecânica	UN	550,00
191 - Fixação com aplicação de cola epoxica de armadura de reforço em furo fema no concreto armado em diâmetro D=25 mm e comprimento de 30 cm, utilizando equipamento especial de perfuração mecânica	UN	50,00
192 - Remoção cuidadosa da camada de capeamento de concreto armado usando cinzel e ponteiro	m	70,00
193 - Apicoamento de concreto, em superfícies verticais, inclusive correção de falhas	m²	5.100,00
194 - Limpeza ou preparo da superfície de concreto com jato de areia em fachada predial especial (em peças de dimensões reduzidas) com área de trabalho confinada por tapume de proteção		5.700,00



PODER JUDICIÁRIO



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 3059473/249300/AA43483 de 19/10/194, fazenda do parte integrante da Certidão nº 330312005. Folha nº 36/37. Rio, 06/02/2005.

Pag.: 24

- | | | |
|--|-----------------|------------|
| 195 - Exame minucioso de estrutura para determinação das áreas onde o concreto se apresenta choco ou deteriorado | m ² | 5.700,00 |
| 196 - Injeção de resina epoxica em fissuras de concreto estrutural | Kg | 60,00 |
| 197 - Recomposição das cavidades com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 aditivada, com resinas sintéticas sobre ponte adesiva | m ³ | 10,00 |
| 198 - Concreto convencional dosado com baixa relação água/cimento inclusive fornecimento, preparo, lançamento e adensamento | m ³ | 150,00 |
| 199 - Formas de madeira para moldagem de peças do concreto armado, com paramentos planos em lajes, viga, paredes, etc. Inclusive fornecimento de materiais, desmoldagem e escoramentos | m ² | 1.100,00 |
| 200 - Fornecimento e colocação de tela pré-soldada tipo Telcon | m ² | 4.100,00 |
| 201 - Colocação de pinos e finca-pinos com pistola Walsywa, para fixação de telas | UN | 18.400,00 |
| 202 - Vedação de junta de 2 cm de abertura, aplicando Sikaflex com 2 cm de profundidade | cm ³ | 114.000,00 |
| 203 - Aplicação de concreto projetado através de máquina especial de projeção contínua, medindo-se por saco de cimento passado na máquina | m ³ | 500,00 |
| 204 - Armadura de recomposição e/ou reforço, inclusive fornecimento, corte, dobramento e colocação | m ² | 41.600,00 |
| 206 - Serviços de acabamento de pedreiro, em recomposição sobre a superfície de concreto 2 jateado | m ² | 5.700,00 |

9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABR
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0009 - (92) 2129-0513
AUTENTICADO presente fotocópia por conferir com o documento a minha assinatura.
Dou Fé Em Testemunho da verdade Data/Hora 10/11/2017
Emitido por MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE
AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N
AUTENT004531Y6VYUWSGQRFLX185
Valide o selo cidadão portal seloam.com.br
Pago: R\$ 6,00

9ª TABELIONATO DE
MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS
Escrivente Autorizada

10ª TABELIA DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0009 - (92) 2129-0513
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N
Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
Art. 1º do Título V do Regulamento do Selo do Brasil
Selo AUTENT004531Y6VYUWSGQRFLX185 Data/Hora 02/08/2018 11:31:17
Emitido por FRANCISCO DE ASSIS - ESCRIVENTE, Cod. 123
FUNETJ 0.32 FUNEPAM 0.16 FUNEPAM 0.16 FUNEPAM 0.16
SELO 1,00
Valide o selo em: cidadão.portal seloam.com.br



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº 1059473/32930/AA43783 de 30/10/194, fazendo parte integrante da Certidão nº 3103/2001. Folha nº 24 / 24 Rio, 06/10/2001

Pag.: 25

- 207 - Lavagem e limpeza de vidros e caixilho com utilização de produto químico, seguido de 2 hidrojateamento com água potável m² 3.300,00
- 208 - Macacos Tóricos acionados por intermédio de bomba injetora com resina epóxica com as seguintes características: diâmetro - 25 cm, carga de aplicação - 5 toneladas e carga de trabalho - 70 toneladas UN 147,00

RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA


- 209 - Retirada cuidadosa de revestimento em mármore/granito aplicado em peças estruturais de fachada m² 12.874,00
- 210 - Fornecimento (aluguel), montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta m² 18.225,00
- 211 - Revestimento externo em granito ouro velho sustentado por peças metálicas em aço inox com espessura de 2cm m² 12.874,00
- 212 - Revestimento em pastilha porcelanizada m² 4.115,00
- 213 - Pintura acrílica com massa acrílica em fachada m² 1.236,00

Rio de Janeiro - RJ., 25 de janeiro de 2001.

PAULO SÉRGIO CANTISANO
ENGENHEIRO CIVIL

DIRETOR DA DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

MAT.: 83105916



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Duque de Caxias, 337 - (91) 3234-3330 / Sede - R. Eduardo Ribeiro, 647 - (91) 3232-8484 - www.cartorioarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N° AUTENT004531JZJFSSJGOL6PP71
Certifico que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original.
Emitido por: FRANCISCO MARCELO RABELO - ESCRIVÃO. Cód. 123
FUNETJ: 0.32 FUNDPAM: 0.16 FARPAM: 0.16
SELO: 1.00.
Válida o selo em: cidadeoportaiseloam.com.br