



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº 1059473/12 e 9300/AA45483 de 19/10/94, fazem do parte integrante da Certidão nº 3903/2008 Folha nº 14/94 Rio, 06/02/2009

Pag.: 12

- | | | |
|--|----|----------|
| 122 - Fornecimento e instalação de eletrocalhas (prumada e horizontal) eletrodutos (rígidos e flexíveis), caixas e acessórios para cablagem de telefonia | GL | 1,00 |
| 123 - Fornecimento e instalação, em caixa metálica para piso elevado, de tomada telefônica padrão RJ-11 | UN | 2.000,00 |
| 124 - Fornecimento e instalação de tomadas telefônicas padrão Telebras, com caixa, espelho, obturador e miudezas | GL | 1,00 |
| 125 - Fornecimento e instalação de cablagem telefônica, com todos os acessórios, cabo CI-50-20 | m | 1.500,00 |
| 126 - Fornecimento e instalação de cablagem telefônica com todos os acessórios, cabo CI-50-300 | m | 300,00 |
| 127 - Fornecimento e instalação de cablagem telefônica com todos os acessórios, cabo CI-50-600 | m | 1.000,00 |
| 128 - Fornecimento e instalação de cablagem telefônica com todos os acessórios, cabo CCI-50-2 | m | 6.500,00 |
| 129 - Fornecimento e instalação de caixas de distribuição padrão Telebras, com blocos do tipo BLI-10 e todos os acessórios | GL | 1,00 |
| 130 - Fornecimento e instalação de DG em alumínio para 3000 pares, blocos BTRS de 150 pares e todos os acessórios | GL | 1,00 |
| 131 - Fornecimento e instalação de sistemas audiovisuais do auditório maior, composto dos subsistemas. | GL | 1,00 |
| <u>Sonorização</u> | | |
| - 01 (uma) mesa tipo mixer de 32 entradas, sendo 12 esterográficas e 18 saídas | | |
| - 03 (três) amplificadores de potência, 250 W (RIVIS) | | |
| - 01 (um) fone monitor, 450 MW de potência | | |
| - 10 (dez) microfones cardioides tipo condensador com pedestes Goose Neck | | |
| - 04 (quatro) microfones sem fio tipo Lapela completo com antenas, baterias e receptor com alcance de 30m | | |
| - 02 (dois) microfones sem fio tipo manual completo | | |





Este atestado encontra-se arquivado no CREA RJ, junto à Art nº 1059473/121930/1943483 de 19/10/194, fazendo parte integrante da Certidão nº 3103/2005
Folha nº 15 / 24
Rio, 06/02/2005

Pag.: 13


- 01 (um) seletor e controlador de níveis dos canais de alto falantes de teto
- 42 (quarenta e dois) conjuntos acústicos, coaxiais, 100 W de música e voz, 8"
- 02 (dois) conjuntos de alto falantes monitores com controladores de níveis
- 02 (dois) Tape Deck cassete, KX-150 Yamaha 01 (um) toca discos, SL-L-20 Technics
- 01 (um) Sintonizadores de frequência, TX-350 Yamaha
- 01 (um) Video Cassete, PV-4462 Panasonic 01 (um) equalizador gráfico, EQ-550
- 01 (um) toca discos CD Player, DPM-27-BR Sony

Sistema de Vídeo

GL

1,00

- 01 (um) projetor telão, VPH- 1 272Q Sony
- 01 (um) vídeo cassete stereo Hi-Fi, PV 4462 Panasonic
- 01 (um) vídeo cassete stereo Hi-Fi, AG 1970 Panasonic
- 01 (um) projetor de imagens, VID-P1 1 Sony
- 01 (um) vídeo Laser 12", CLD-D 703 Pioneer
- 01 (um) tela videográfica - data gráfica, projeções de 70" à 250", embobinável com motor elétrico
- 01 (uma) câmera Panasonic - Pro AG. 455
- 01 (um) transcodificador NTSC-PAL-M, mod. 3260 Tecnovideo
- 01 (um) tripé Bogen com Dolly para câmera AG 455 tipo profissional
- 01 (um) computador PL-486/66 Mhz, Flopy 3 1/2" e 5 1/4", monitor 14", SVGA, Dot Pitch 28, impressora Canon BJC-600



9ª TABELIA DE NOTAS
MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS
Escritor Autorizada

Sistema de Surround Sound

GL

1,00

- 02 (dois) sistemas de vídeo Theater Surround Sound com 2 natural sound digital, DSP-A-970 Yamaha
- 02 (dois) conjuntos acústicos, esquerdo e direito frontais
- 02 (dois) conjuntos acústicos, esquerdo e direito traseiros
- 02 (dois) conjuntos acústicos, esquerdo e direito efeitos frontais
- 01 (um) conjunto acústico para canal central
- 01 (um) conjunto acústico Para o sub-Woofer

Sistema de tradução simultânea

GL

1,00

- 02 (dois) consoles de comando de tradução simultânea (2 tradutores cada)

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Francisco Rabelo (Tabelião)
Mairiz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-135 / S.C. - Av. Eduardo Ribeiro, 471 - (92) 3234-135 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N. AUTENT004135CLU423020180209113129
Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
Art 7º inciso V de Lei no. 896/94
Emitido por FRANCISCO MARCELO RABELO - ESCRIVENTE. Cód. 123
FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.00 FARS - R\$ 0.16 FARPAM: 0.19.
SELO: 1,00.



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº 1059473/1249300/AN/43483 de 19/10/1994, faz parte integrante da Certidão nº 3803/2005
Folha nº 16/24
Rio, 06/02/2005

Pag.: 14

- 04 (quatro) microfones condensador cardióide, acoplados a 4 fones próprios para tradutores
- 02 (dois) amplificadores de sinais de infravermelho em duas frequências diferente com fontes de alimentação (idioma 1, 2, floor)
- 01 (um) transmissor de infravermelho para 2 idiomas 490 (quatrocentos e noventa) receptores para ouvintes de tradução simultânea com chave seletora para 2 idiomas e respectivos fones

Sistema Audio Visual

GL

1,00

- 02 (dois) projetores de slides carrossel com lentes que possibilitam a projeção a distância de 26 m da tela 01 (uma) unidade de bips e projeção em seqüências dos slides 01 (um) gravador reproduzidor de FM próprio para sistema automático de projeção de slides 02 (dois) projetores de transparências da 3M


132 - Fornecimento e instalação de sistemas audiovisuais do auditório menor, composto dos subsistemas:

Sonorização

GL

1,00

- 01 (uma) mesa tipo mixer de 24 entradas, sendo 12 esterográficas e 18 saídas
- 03 (três) amplificadores de potência, 250 W (RIVIS)
- 01 (um) fone monitor, 450 MW de potência
- 08 (oito) microfones cardióides tipo condensador com pedestes Goose Neck
- 04 (quatro) microfones sem fio tipo Lapela completo com antenas, baterias e receptor com alcance de 30m
- 02 (dois) microfones sem fio tipo manual completo
- 01 (um) seletor e controlador de níveis dos canais de alto falantes de teto
- 12 (doze) conjuntos acústicos, coaxiais, 100 W de música e voz, 8"
- 02 (dois) conjuntos de alto falantes monitores com controladores de níveis
- 02 (dois) Tape Deck cassete, KX-1 50 Yamaha
- 01 (um) toca discos, SL-L-20 Technics
- 01 (um) Sintonizadores de frequência, TX-350 Yamaha
- 01 (um) Vídeo Cassete, PV-4462 Panasonic
- 01 (um) equalizador gráfico, EQ-550
- 01 (um) toca discos CD Player, DPM-27-BR Sony





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº 059473/1279300/1443483 de 19/10/194, fazenda do parte integrante da Certidão nº 3103/2008 Folha nº 17/27 Rio, 06/02/2008

Pag.: 15

Sistema de Vídeo

GL

1,00

- 01 (um) projetor telão, VPH-1272Q Sony
- 01 (um) vídeo cassete stereo Hi-Fi, PV 4462 Panasonic
- 01 (um) vídeo cassete stereo Hi-Fi, AG 1970 Panasonic
- 01 (um) projetor de imagens, VID-P11 Sony
- 01 (um) vídeo Laser 12", CLD-D 703 Pioneer
- 01 (um) tela videográfica - data gráfica, projeções de 70" à 250", embobinável com motor elétrico
- 01 (uma) câmera Panasonic - Pro A.G. 455
- 01 (um) transcodificador NTSC-PAL-M, mod. 3260 Tecnovideo
- 01 (um) tripé Bogen com Dolly para câmera AG 455 tipo profissional
- 01 (um) computador PL-486/66 Mhz, Flopy 3 1/2" e 5 1/4", monitor 14", SVGA, Dot Pitch 28, impressora Canon BJC-600

Prop

133 - Fornecimento e instalação de sistema de som das sala de aula, sistema Magister Voz, composto de:

GL

1,00

- 11 (onze) pré mixer amplificador com 5 entradas, 2 saídas para gravação, 2 saídas para alto falantes
- 11 (onze) painéis de seleção som ambiente/som local
- 11 (onze) microfones sem fio tipo lapela completo com microfone, clipe, filtro pop, transmissor e receptor com antena separada

134 - Fornecimento e instalação de sistema de som ambiente da EMERJ, CRECHE e AMAERJ, composto de:

GL

1,00

- 260 (duzentos e sessenta) conjuntos acústicos coaxiais, 8"
- 03 (três) pré amplificador tipo mixer
- 08 (oito) amplificadores de potência, 250 W (RMS)
- 03 (três) toca discos Tecnicos, SL-L-20
- 03 (três) Cd Player, Sony CDP-M-27-BR
- 03 (três) Sintonizador AM/FM Yamaha TX-350
- 03 (três) Equalizador Gráfico, Yamaha EQ-550
- 03 (três) Vídeo Cassete, Panasonic PV 4462

135 - Fornecimento e instalação de Central de som ambiente composta de 59 amplificadores de 250 W (RMS), uma mexa mixer 10 canais, um CID player, um equalizador, um sintonizador, um tape deck, um vídeo cassete, um

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-8335 / S.C. - Av. Eduardo Ribeiro, 327 - (92) 3232-8484 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM
Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
Art 7º inciso V de Lei nº 80/2005
Selo AUTENT00413510GVS - Data/Hora: 02/09/2016 11:31:27
Emitido por FRANCISCO DE ASSIS RABELO - ESCRIVENTE, Cód. 123
FUNETJ: 0.32 FUNDPA: 0.16 FARPAM: 0.10;
SELO 1,00;
Valide o selo em: portal.selos.com.br

Escritório Autorizado
Manaus - Am

VISA
CBAENG

DE NOTAS
DA SANTOS
Escritório
Autorizado

9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabelião - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2123-1100 / (92) 3915-1519
AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com o documento original apresentado.
Dou Fé E Testemunho da verdade Data/Hora 10/11/2016 15:24:14
Emitido por MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE
AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N
AUTENT004531E6PKAP2EDZD508
Valide o selo: portal.selos.com.br
Pago: R\$ 6,00



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº 1059473/1219300/AA48483 de 19/10/14, fazendo parte integrante da Certidão nº 3103/2008
Folha nº 18/24
Rio, 06/02/2009

Pag.: 16

painel de gravação, 2 microfones e central de avisos de emergência montados em rack metálico padrão 19"

GL 1,00

136 - Fornecimento e instalação de central de som local(salas de sessões) composta de um amplificador de 250W (RMS), um equalizador, uma mesa mixer de 16 canais, um tape deck, um painel seletor de área e 16 microfones cardioides com pedestais

UN 5,00

137 - Fornecimento e instalação de central de som local (Tribunal Pleno) composta de um amplificador de 250W (RMS), um equalizador, uma mesa mixer 16 canais, uma mesa mixer 12 canais, um tape deck, um painel seletor de área e 24 microfones cardioides com pedestais

UN 1,00

138 - Fornecimento e instalação de alto falante 6" com arandela e acessórios

UN 1.400,00

139 - Fornecimento e instalação de eletrocalhas, eletrodutos, caixas e acessórios para cablagem de som

GL 1,00

140 - Fornecimento e instalação de cablagem de som com transformadores, reles, potenciômetros, antena de FM e todos os acessórios

GL 1,00

141 - Fornecimento e instalação de entrada d'água 4", com cavalete, hidrômetro (CEDAE), hidrômetro digital, conexões, registros, fixações, pintura e acessórios

GL 1,00

142 - Fornecimento e instalação de sistema de bombeamento (sucção e recalque) de água potável com 2 bombas 25 HP, Q=50m³/H, Hm=70mca, quadro de comando, manômetros, válvulas de retenção, válvulas de pé, tubo, válvulas borboleta, bases com molas, foles amortecedores, conexões, pintura, fixações e acessórios

GL 1,00


143 - Fornecimento e instalação de barrilete superior para 11 prumadas (cobertura ao 8º pavimento), com respiro, válvulas gaveta, válvulas borboletas motorizadas, tubos, conexões, fixações, pintura e acessórios

1,00

144 - Fornecimento e instalação de barrilete inferior para 8 prumadas (térreo ao 7º pavimento), com respiro, válvulas gaveta, válvulas borboleta motorizadas, válvulas



GL 1,00





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 10594 73/12-930/1043453 de 19/10/194, fazen do parte integrante da Certidão nº 3003/2001 Folha nº 19/127 Rio, 06/02/2001

Pag.: 17

redutoras de pressão, manômetros, tubos, conexões, pintura e acessórios

GL 1,00

145 - Fornecimento e instalação de 19 prumadas de abastecimento de água potável, localizadas em shafts, com tubos, conexões, fixações, pintura e acessórios

GL 1,00

146 - Fornecimento e instalação de ramais de distribuição de água potável, para 500 vasos sanitários, 390 lavatórios, 160 torneiras de lavagem, com tubos, conexões, registros e acessórios

GL 1,00

147 - Fornecimento e instalação de ramais de distribuição de água potável para cozinhas industriais localizadas no 1º e 2º pavimento

GL 1,00

148 - Fornecimento e instalação de sistema de bombeamento (sucção e recalque) de água potável para interligação de cisternas com 2 bombas 10 HP, Q=50m³/H, Hm=20mca, bases com mola, foles amortecedores, conexões, pintura, fixações e acessórios

GL 1,00

Obs.: Os serviços correspondentes aos itens 141 à 148 - água potável/fria constituem de 6.844m de tubulação de PVC rígido soldável e tubo preto ASTM A-53 com diâmetros variando de 25mm a 200mm e 4" (tubo preto), e respectivas conexões.

149 - Fornecimento e instalação de 6 prumadas de coleta de águas pluviais da cobertura, em tubos de PVC vinilfort: na bitola de 200 mm e série R nas bitolas de 100 à 250 mm, completas com tubos, conexões, raios, grelhas, fixações, pintura e acessórios pertinentes


GL 1,00

150 - Fornecimento e instalação de sistema de bombeamento de águas pluviais do poço do subsolo ao PV, com 2 bombas submersíveis 1 HP, Hm=9mca, Q=13,5 m³/h, quadro de comando, automáticos de bóia, tubos, conexões, válvulas, fixações, pintura e acessório

GL 1,00

151 - Fornecimento e instalação de sistema de captação de águas pluviais do heliponto, com 4 prumadas em tubo PVC série R, 150 mm, caixas separadoras de óleo, conexões, registros, pintura e acessórios

GL 1,00



9º TABELIONATO DE NOTAS - MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - Escrevente Autorizada






Este atestado encontra-se arquivado no CREA RJ., Junto à Arquivo nº 059433/127930/4443483 de 19/10/194, fazem do parte integrante da Certidão nº 3103/2003, Folha nº 20, 97 Rio, 06/10/2003

Pag.: 18

- | | | |
|---|----|------|
| 152 - Fornecimento e instalação de sistema de captação de águas pluviais do terraço do 4º pavimento com 15 prumadas em PVC série R, conexões, ralos, suportes, pintura e acessórios | GL | 1,00 |
| 153 - Fornecimento e execução de desvio no teto do térreo, de todas as prumadas de águas pluviais, com tubos, conexões, pintura, fixações e acessórios | GL | 1,00 |
| 154 - Fornecimento e execução de rede externa de águas pluviais, com 10 caixas de areia, 11 poços de visitas em anéis de concreto, 250 m de manilhas em concreto, tampões, degraus, capoeiros e acessórios | GL | 1,00 |
| 155 - Fornecimento e execução de ramais de distribuição de esgoto sanitário, em alvenaria e sob a laje, em tubos de PVC, conexões, ralos, grelhas, fixações e acessórios para 500 vasos sanitários, 390 lavatórios, 290 ralos sinfonados e 90 ralos secos | GL | 1,00 |
| 156 - Fornecimento e execução de duas prumadas de esgoto sanitários (TQS) em PVC série R, 150 mm e colunas de ventilação (CV) com tubos conexões, fixações, pintura e acessórios | GL | 1,00 |
| 157 - Fornecimento e execução de 4 prumadas de esgoto sanitário (TQS) em PVC 100 mm e colunas de ventilação (CV) com tubos, conexões, fixações, pintura e acessórios | GL | 1,00 |
| 158 - Fornecimento e execução de 4 prumadas de gordura (TG) em PVC 100 mm, com tubos, conexões, fixações, pintura e acessórios | GL | 1,00 |
| 159 - Fornecimento e execução de desvio em todas as prumadas de esgoto e gordura no teto do térreo, com tubos, conexões, fixações, pintura e acessórios | GL | 1,00 |
| 160 - Fornecimento e instalação de sistema de bombeamento de matéria fecal do poço no térreo ao PV, com 2 bombas submersíveis, 1 HP, Hm=90mca, Q= 13.5 m³/h quadro | GL | 1,00 |

7535-651-0292



112