



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020-FUNJEAM**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020-FUNJEAM**, que entre si celebram o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, por intermédio do **FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL – FUNJEAM**, e a empresa **W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, na forma abaixo.

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, por intermédio do **FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM**, sediado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Avenida André Araújo, s/nº, Aleixo, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.301.769/0001-09, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador **DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA**, brasileiro, casado, Magistrado, residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, portador da Carteira de Magistrado nº 358-TJ/AM e inscrito no CPF/MF sob nº 069.981.942-34, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas, em 08/02/2014, sob o nº 470972, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.902.784/0001-43, estabelecida na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à rua 02, Conjunto Huascar Angelim, nº 21, bairro Aleixo, neste ato representada pelo Sr. **WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, portador da Carteira de Identidade nº 19317395 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob nº 897.987.832-04, daqui por diante simplesmente denominada **CONTRATADA**, e em conformidade com o que consta no Processo Administrativo Digital nº 021/03406-TJ, doravante referido apenas por **PROCESSO** e o despacho autorizador exarado

  
 W. T. Construções e Comércio Ltda  
 William Felipe Domingues Sabba  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 897.987.832-04

  
 W. T. Construções e Comércio Ltda  
 William Felipe Domingues Sabba  
 Engenheiro Civil CREA 08840/AM  
 C.P.F. 161.325.802-04



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente do TJ/AM, celebram o presente **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020-FUNJEAM**, que se regerá pelas normas instituídas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação no prazo de vigência do do Contrato Administrativo nº 006/2020-FUNJEAM, pelo período de 6 (seis) meses**, relativo à prestação de serviços de engenharia em execução de obra para construção e ampliação de novo estacionamento, nas dependências do Edifício Sede Des. Arnoldo Peres, incluindo o emprego de equipamentos e insumos necessários à sua execução; bem como a **alteração do cronograma físico-financeiro** em virtude da paralisação das obras no período de 31/10/2020 a 12/02/2020 e a suspensão da execução contratual no período de 13/02/2021 a 21/03/2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS**

2.1. O prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 006/2020-FUNJEAM, fica **prorrogado pelo período de 6 (seis) meses**, a contar de **27 de abril de 2021**.

2.2. Fica inalterado o prazo de execução dos serviços consignado na Cláusula Segunda do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 006/2020 - FUNJEAM, **passando a ser contado a partir de 22/03/2021**, considerando o período de paralisação e de suspensão da execução contratual compreendido entre 31/10/2020 e 21/03/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO**

3.1. Em razão da paralisação dos serviços no período de 31/10/2020 a 12/02/2021 para análise do pedido de alteração do projeto executivo proposto pela Contratada, conforme consta nos autos de número 2020/12379-TJ, bem como a suspensão da execução contratual no período de 13/02/2021 a 21/03/2021, por força das Portarias 165/2021-PTJ, de 24/01/2021, 383/2021-PTJ, de 08/03/2021, e 403/2021-PTJ, de 10/03/2021, fica alterado o cronograma físico-financeiro da obra, passando a vigorar o constante no Anexo I do presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

4.1. O objeto consubstanciado no presente instrumento fundamenta-se no art. 57, § 1º, inciso II, da Lei 8.666/93.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 006/2020-FUNJEAM

Av. André Araújo, s/nº, Aleixo - Manaus/AM - Tel.: 2129-6792 - E-mail: contratos@tjam.jus.br

W. T. Construções e Comércio Ltda  
 William Fofique D. Sabido  
 Engenheiro Civil CREA 0894/D/AM  
 CPF: 087.282.802-04

W. T. Construções e Comércio Ltda  
 William Fofique D. Sabido  
 Engenheiro Civil CREA 0894/D/AM  
 C.P.F. 101.325.802-04



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

**CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO ADITIVO**

**5.1.** O valor do presente Termo Aditivo não representará acréscimos ou supressões ao valor do contrato original.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

**6.1.** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E assim, por estarem às partes justas e acordadas, lavram e assinam este Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam seus jurídicos efeitos.

Manaus/AM, 22 de março de 2021.

*Assinado digitalmente*

Desembargador **DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA**  
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
**CONTRATANTE**

W. T. Construções e Comércio Ltda  
**William Felipe D. Sabba**  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 957.987.832-04

**Sr. WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA**  
 Representante Legal da Empresa W T Construções e Comércio Ltda  
**CONTRATADA**

W. T. Construções e Comércio Ltda  
 William Farias Sabbá  
 Engenheiro Civil CREA 4984/D/AM  
 C.P.F. 161.325.802-04

**Sr. WILLIAM FARIAS SABBÁ**  
 Responsável Técnico da Empresa W T Construções e Comércio Ltda  
**CONTRATADA**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

---

TESTEMUNHAS

*Assinado digitalmente*

**ADRIANA LIZARDO GOMES**

Assistente Judiciário TJAM

*Assinado digitalmente*

**JULIANA ALICE DE OLIVEIRA LIMA**

Analista Judiciário TJAM



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

**ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



Obra  
**AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TJAM**

Bancos  
 SINAPI - 08/2019 -  
 Amazonas

B.D.I.  
 24,52%

Encargos Sociais  
 Desonerado: embutido nos  
 preços unitário dos insumos de  
 mão de obra, de acordo com as  
 bases.  
**ENCARGOS SOCIAIS:**  
 HORA - 86,15%  
 MES - 48,73%

B.D.I.  
 24,52%

Encargos Sociais  
 Desonerado: embutido nos  
 preços unitário dos insumos de  
 mão de obra, de acordo com as  
 bases.  
**ENCARGOS SOCIAIS:**  
 HORA - 86,15%  
 MES - 48,73%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição                              | Total Por Etapa      | 30 DIAS            | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS           | 360 DIAS           | 390 DIAS            | 420 DIAS           |
|------|--|----------------------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                  | 13,81%<br>189.619,06 | 1,26%<br>17.293,96 | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%               | 1,25%              |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES                  | 1,83%<br>24.977,73   | 1,41%<br>19.312,57 | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%               | 0,00%              |
| 3    | SERVIÇOS INICIAIS                      | 1,64%<br>21.007,12   | 1,17%<br>16.049,39 | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%               | 0,00%              |
| 4    | DEMOLIÇÕES                             | 7,41%<br>101.198,83  | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 2,22%<br>30.359,05 | 5,19%<br>70.637,79 | 0,00%               | 0,00%              |
| 5    | TRABALHOS EM TERRAS                    | 2,93%<br>39.997,20   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 2,93%<br>39.997,20  | 0,00%              |
| 6    | MURO - FUNDAÇÃO                        | 4,19%<br>57.108,96   | 0,88%<br>11.985,88 | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,88%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 3,30%<br>45.122,98 | 0,00%               | 0,00%              |
| 7    | MURO - SUPRAESTRUTURA                  | 4,69%<br>64.029,01   | 0,86%<br>12.342,90 | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,90%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 3,78%<br>51.686,11  | 0,00%              |
| 8    | ALVENARIA                              | 7,57%<br>103.461,04  | 1,99%<br>27.184,20 | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 1,99%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 3,91%<br>53.386,79 | 1,88%<br>22.880,05  | 0,00%              |
| 9    | PINTURA                                | 2,23%<br>30.440,52   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,71%<br>9.644,44  | 0,76%<br>10.399,04  | 0,76%<br>10.399,04 |
| 10   | MURO DE CONTENÇÃO                      | 7,89%<br>107.693,13  | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 5,51%<br>75.322,19 | 2,38%<br>32.260,94  | 0,00%              |
| 11   | DRENAGEM                               | 1,99%<br>26.983,76   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 1,88%<br>26.983,76 | 0,00%              | 0,00%               | 0,00%              |
| 12   | CAIXAS DE DRENAGEM EM CONCRETO         | 1,78%<br>24.296,40   | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 1,78%<br>24.296,40 | 0,00%              | 0,00%               | 0,00%              |
| 13   | CANALETAS EM CONCRETO                  | 4,79%<br>65.396,66   | 1,84%<br>25.188,62 | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 1,84%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 2,85%<br>38.981,39 | 0,00%               | 0,00%              |
| 14   | RAMPA DE CONCRETO                      | 8,11%<br>110.768,05  | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 6,49%<br>88.608,44  | 1,62%<br>22.151,61 |
| 15   | PAVIMENTAÇÃO                           | 12,15%<br>165.932,26 | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 9,72%<br>132.745,81 | 2,43%<br>33.186,45 |
| 16   | PINTURA DE SINALIZAÇÃO                 | 0,18%<br>2.418,70    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%               | 0,18%<br>2.418,70  |
| 17   | POSTES - FUNDAÇÃO                      | 0,42%<br>5.776,44    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,11%<br>5.776,44  | 0,00%               | 0,00%              |
| 18   | POSTES - CAIXAS DE PASSAGEM            | 0,42%<br>5.708,15    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,42%<br>5.708,15  | 0,00%               | 0,00%              |
| 19   | POSTES - TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM | 0,07%<br>946,92      | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,07%<br>946,92    | 0,00%               | 0,00%              |
| 20   | GUARITA - INFRAESTRUTURA               | 0,22%<br>2.969,26    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%               | 0,22%<br>2.969,26  |
| 21   | GUARITA - SUPRAESTRUTURA               | 0,44%<br>6.006,80    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%               | 0,44%<br>6.006,80  |
| 22   | GUARITA - PAREDES E PAINÉIS            | 0,45%<br>6.195,60    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%               | 0,45%<br>6.195,60  |
| 23   | GUARITA - PINTURA                      | 0,14%<br>1.958,68    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%               | 0,14%<br>1.958,68  |
| 24   | GUARITA - FORRO                        | 0,02%<br>306,53      | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%               | 0,02%<br>306,53    |
| 25   | GUARITA - PISO                         | 0,57%<br>7.849,86    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%               | 0,57%<br>7.849,86  |
| 26   | GUARITA - ESQUADRIAS                   | 0,08%<br>1.066,42    | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%               | 0,08%<br>1.066,42  |

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 006/2020-FUNJEAM

Av. André Araújo, s/nº, Aleixo - Manaus/AM - Tel.: 2129-6792 - E-mail: contratos@tjam.jus.br

*William Farias Sabbá*  
 W. T. Construções e Comércio Ltda  
 William Farias Sabbá  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 957.987.832-04

*William Farias Sabbá*  
 W. T. Construções e Comércio Ltda  
 William Farias Sabbá  
 Engenheiro CIVIL CREA 4884/D/AM  
 C.P.F. 161.325.802-04



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**



Obra  
AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TJAM

Bancos  
SINAPI - 08/2019 -  
Amazonas

B.D.I.  
24,52%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.  
ENCARGOS SOCIAIS:  
HORA - 86,15%  
MÊS - 48,73%

B.D.I.  
24,52%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.  
ENCARGOS SOCIAIS:  
HORA - 86,15%  
MÊS - 48,73%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item  | Descrição                              | Total Por Etapa | 30 DIAS    | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS   | 360 DIAS   | 390 DIAS   | 420 DIAS   |
|---|--|-----------------|------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 27  | GUARITA - APARELHOS E METAIS           | 0,04%           | 0,00%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,04%      |
|   |  | 548,10          |            |         |         |          |          |          |          |          |          |          |            |            |            | 548,10     |
| 28  | GUARITA - ELÉTRICA                     | 0,12%           | 0,00%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,12%      |
|   |  | 1.580,92        |            |         |         |          |          |          |          |          |          |          |            |            |            | 1.580,92   |
| 29  | GUARITA - FOSSA E SUMIDOURO            | 0,87%           | 0,00%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,87%      |
|   |  | 11.930,33       |            |         |         |          |          |          |          |          |          |          |            |            |            | 11.930,33  |
| 30  | PAISAGISMO                             | 1,37%           | 0,82%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,82%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
|   |  | 18.664,64       | 11.200,00  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |            |            |            | 7.464,64   |
| 31  | DIVERSOS                               | 0,12%           | 0,00%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
|   |  | 1.688,40        |            |         |         |          |          |          |          |          |          |          |            |            |            | 1.688,40   |
| 32  | POSTES - ELÉTRICA                      | 10,59%          | 0,00%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
|   |  | 144.689,07      |            |         |         |          |          |          |          |          |          |          |            | 79.047,14  | 4.81%      | 65.641,93  |
| 33  | GUARITA - SANITÁRIA / ESGOTO / AR COND | 0,04%           | 0,00%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,04%      |
|   |  | 490,64          |            |         |         |          |          |          |          |          |          |          |            |            |            | 490,64     |
| 34  | LIMPEZA FINAL DA OBRA                  | 0,98%           | 0,00%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,98%      |
|   |  | 13.318,43       |            |         |         |          |          |          |          |          |          |          |            |            |            | 13.318,43  |
| TOTAL:  |  | 1.365.910,62    | 140.527,52 | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 96.799,43  | 440.937,39 | 546.974,88 | 140.671,40 |
| BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS ( BDI - 24,52%) |  | 334.921,28      | 34.457,35  | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 23.735,22  | 108.117,85 | 134.116,24 | 34.492,63  |
| TOTAL GERAL:                                    |  | 1.700.831,90    | 174.984,87 | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 120.534,65 | 549.055,24 | 681.091,12 | 175.164,03 |

LEGENDA:

PARALISAÇÃO DA OBRA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS FORTES, IMPOSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PEDIDO DE REEQUILÍBRIO E ADITIVO DO CONTRATO (PROC.ADM 2020/012379) E DECRETOS ESTADUAIS QUE NOS FORÇARAM A PARALISAR OS SERVIÇOS DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

Manaus/AM, 08 de Março de 2021

W. T. Construções e Comércio Ltda  
**William Felipe D. Sabbá**  
Sócio-Administrador  
CPF: 897.987.832-04

W. T. Construções e Comércio Ltda  
**William Farias Sabbá**  
Engenheiro Civil CREA 4984/D/AM  
C.P.F. 161.325.802-04